




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Рег. № 2801-26823...

Дата: 04.12.2025 г.



ДО

Георги Славов – общински съветник
при Общински съвет - Ямбол

Относно: писмено искане на основание чл.65.1, чл. 66.1, чл. 66.3 от ПОДОБС-Ямбол, постъпило в община Ямбол с рег. № 2801-26439 от 01.12.2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

Във връзка с постъпилото от Вас писмено искане, на основание чл.65.1, чл. 66.1, чл. 66.3 от ПОДОБС-Ямбол, постъпило в община Ямбол с рег. № 2801-26439 от 01.12.2025 г., Ви уведомявам следното:

1. За обект „Основен ремонт – реконструкция на централна градска част – 2 с обособени позиции: ул. „Търговска“ от ул. „Богомил“, ул. „Срем“ до ул. „Граф Игнатиев“ с идентификатор 87374.541.66, ул. „Кара Кольо“ от ул. „Преслав“ до ул. „Богомил“ с идентификатори 87374.541.58 и 87374.541.59, ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Търговска“ до ул. „Г. С. Раковски“ с идентификатори 87374.541.15 и 87374.541.2, ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Богомил“ с идентификатор 87374.541.57“ – Етапно изграждане, има избран изпълнител съгласно ЗОП – „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД.
2. За обект „Основен ремонт – реконструкция на централна градска част – 2 с обособени позиции: ул. „Търговска“ от ул. „Богомил“, ул. „Срем“ до ул. „Граф Игнатиев“ с идентификатор 87374.541.66, ул. „Кара Кольо“ от ул. „Преслав“ до ул. „Богомил“ с идентификатори 87374.541.58 и 87374.541.59, ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Търговска“ до ул. „Г. С. Раковски“ с идентификатори 87374.541.15 и 87374.541.2, ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Богомил“ с идентификатор 87374.541.57“ – Етапно изграждане е съставен протокол за откриване за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и нива за строежи на техническата инфраструктура, като обр. 2а е заверен на 01.10.2024 г.
3. Срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности /СМР/ за обекта е съгласно Раздел II, чл. 2, ал. 2, т. 1 от договора за СМР, а именно: започва да тече от датата на съставяне и подписване на протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка до подписването на Констативен акт обр. 15 и е с продължителност 160 календарни дни;
4. За обекта са издавани актове образец 10 – 2 бр., с обща продължителност към настоящия момент 270 дни и един акт образец 11. Основните причини за съставянето им са свързани с необходимостта от изготвяне на преработка на техническия проект, съгласуване с необходимите експлоатационни дружества и съответно изготвяне на доклад за оценка на съответствието на същия. Друг основен фактор е липсата на финансиране за изпълнение на обекта, т.к. авансовото плащане и първото междинно плащане все още не са извършени. В тази връзка следва да се отбележи, че изпълнението на СМР без наличието на парични средства се явяваше невъзможно, предвид необходимостта от своевременното заплащане на разходите за материали и всички други присъщи за дейността задължения.
5. Трошеният камък на гореописаните улици се полага, за да се осигури правилно уплътняване и стабилност на настилките, при подходящи условия и в различни дни по отделните улици.
6. Конкретната дата на приключване не може да бъде фиксирана, но очакваме фактическото и документално финализиране на обекта, при нормални финансови условия, да е в рамките на първото тримесечие на 2026 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/

Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
e-mail: yambol@yambol.bg
web: www.yambol.bg