



**ФИНАЛЕН ДОКЛАД - ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА
ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА ГРАД ЯМБОЛ
2014-2020 Г.**



Март 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	3
2. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР. АКТУАЛИЗИРАНА МАТРИЦА – БЮДЖЕТ.	7
3. ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ИМ СТОЙНОСТИ КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА	21
4. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА, ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНА	28
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР	41
6. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД	43
ПРИЛОЖЕНИЯ	43

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АДФФП	Административен договор за безвъзмездна финансова помощ
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ИП	Инвестиционна програма
ИПГВР	Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020
НСИ	Национален статистически институт
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
ОПНОИР	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г.
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
ОПРР	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПО	Приоритетна ос
СМР	Строително-монтажни работи
УО	Управляващ орган
ФУГ	Фонд за устойчиви градове

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Финалният доклад - отчет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Ямбол за периода 2014-2020 г. е изготвен в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Съгласно т. 5.2. от Методическите насоки, той съдържа следните елементи:

- Актуализирана матрица – бюджет за проектите в зоните за въздействие и за проектите за функционални връзки, с включени следните проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към момента на финалното отчитане и които не са включени до момента в матрицата – бюджет:
 - Всички проектни идеи, които община Ямбол е включила в процеса по актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;
 - Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР;
 - Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.
- Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;
- Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;
- Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;
- Изводи и препоръка за следващия програмен период.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР НА ГРАД ЯМБОЛ 2014-2020 Г.

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Ямбол за периода 2014-2020 г. е разработен в изпълнение на договор № BG161PO001/1.4-07/2010/028-U-09 с предмет „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Схема BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. ИПГВР е приет с Решение на двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 11 декември 2013г. (т. 3 от дневния ред).

Интегрираният план за градско развитие е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма "Региони в растеж", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете.

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие в градовете. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащите стратегически документи.

Целта на ИПГВР е трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да има такава синергия, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно.

Формулирането на стратегическата и планова рамка на ИПГВР на гр. Ямбол е логическо продължение на заявените нужди и очаквания, осигурени с необходимата ясна, конкретна и реалистична информация за територията, нейните природни, икономически и социални атрибути, обективните географски предимства и наличните ресурси.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Ямбол има за цел да подпомогне осъществяването на определената визия за

развитието на града, чрез реализацията на проектите, посочени в индикативния списък с проекти и отнесени към съответните зони за въздействие.

Стратегията на ИПГВР на гр. Ямбол определя начина, по който в рамките на общата визия за развитието на града, ще се преодолеят несъответствията и изоставането на градски територии и подсистеми, включително такива със социални проблеми, или ще се реализират ресурси с потенциал за удовлетворяване на потребности от общоградско значение за постигане на тази визия.

Визията отразява нуждите и очакванията на целевите групи, както и обективните дадености и възможности, дефинирани въз основа на целевият проблемен анализ.


Визията на гр.Ямбол за програмен период 2014-2020 е дефинирана по следният начин:

„Ямбол – икономически, транспортен и търговски център, част от Националната ос на урбанизация София – Пловдив - Стара Загора – Ямбол – Бургас. Преодоляване на дисбалансите в различните части на града и повишаване качеството на жизнената среда чрез интегрирано и устойчиво развитие.“

Визията обосновава **избора на зони за въздействие**, на базата на анализа на текущата ситуация.

При разработването на плана са определени три типа Зони за въздействие, които представляват обособени градски територии с определено функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда:

- Зона с публични функции с висока обществена значимост
- Зона с преобладаващ социален характер
- Зона с потенциал за икономическо развитие



Фиг. 1. Зони за въздействие

Трите зони за въздействие на Интегрирания план за възстановяване и развитие на Ямбол обхващат 43.2 % от територията на град Ямбол, съгласно строителната граница, определена от ОУП на града – Предварителен проект, приет с Протокол № 17 /13.10.2011г. от Заседание на Експертен съвет по устройство на територията.

Зоната за въздействие с преобладаващ социален характер /ЗВИ/ се характеризира с основни жилищни функции, при което е отчетено комплексното състояние на жилищната среда – степента на изграденост и състоянието на инфраструктурата. Взето е под внимание контингентите от население, които я обитават, техните демографски и социално-икономически характеристики, нивото на безработица, нивото на образование, състоянието на жилищния фонд и степента на благоустроеност. В сравнителен план между съответните урбанизирани структури на града, анализът показва определянето на първи градски район, жк „Райна Княгиня“, „Христо Ботев“, „Георги Бенковски“ като най-непривлекателната за живеене част на града и най-проблемната зона за обитаване в целия град, отговаряща по трите групи

критерии за оценка на Зона с преобладаващ социален характер от Методическите насоки на МРРБ.

В Зоната с публични функции с висока обществена значимост /ЗВИІ/ преобладаващата част от сградния фонд са сгради с административни и обществени функции, които са в незадоволително състояние и с ниска енергийна ефективност. Има необходимост от реконструкция и благоустрояване на градската жизнена среда. В зоната е включен и Градския парк, парк „Боровец“, р. „Тунджа“, централната пешеходна зона на града, за които също са необходими интервенции.

Зона с потенциал за икономическо развитие /ЗВИІІ/ е част от обхвата на съществуващата индустриална зона на града. Тук са концентрирани голяма част от извършваните икономическите дейности, налице са свободни общински терени, което е предпоставка за доразвиване и диверсификация на икономическия потенциал на града. Необходимо е доизграждане на довеждаща техническа инфраструктура, както рехабилитация и реконструкция на съществуващата.

За всяка от зоните са определени набор от приоритетни проекти, включени в Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на гр. Ямбол.

В рамките на програмен период 2014-2020, в град Ямбол са реализирани и обекти извън одобрените зони за въздействие на ИПГВР, които са описани в Приложение 1 към доклада.

2. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР. АКТУАЛИЗИРАНА МАТРИЦА – БЮДЖЕТ.

През 2016 г. Община Ямбол подписа Споразумение за реализиране на Инвестиционна програма (ИП) по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).

Инвестиционната програма (ИП) представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР, разработен за финансовата рамка 2014-2020 г. от всички 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната

полицентрична система. С програмата се прави естествен и логичен преход между одобрените ИПГВР и конкретните проекти, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020. Чрез ИП се осигурява механизъм за определяне на приноса и подкрепата на ОПРР 2014-2020 за цялостното изпълнение на ИПГВР на градовете, както и се гарантира целенасоченост, концентриране и прилагане на интегриран подход на финансовите ресурси по съответните инвестиционни приоритети.

Целта на процедура № BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, е да подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на висока концентрация на икономически, природни и социални проблеми в градовете. В ИПГВР са идентифицирани зони за въздействие, респективно обекти на интервенция в тези зони. И двата документа - ИПГВР и ИП са разработени и приети в условията на обществен дебат.

Актуалната Инвестиционна програма на град Ямбол включва три списъка с обекти - основни, резервни и нови индикативни проекти (таблица 1).

Таблица 1. Инвестиционна програма на град Ямбол

СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ							
№ на проект	Наименование на проекта	Период за изпълнение на проекта месец/година – месец/година	Обекти на интервенция, включени в проекта	Зона за въздействие, в която попада обекта на интервенция/ 20% функционални връзки	Индикативна стойност на БФП за обекта/ проекта, лв.	Индикативна стойност на собствен принос/ принос от финансов инструмент	Индикативен общ размер на проекта
Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“							
„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“[1]							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
„Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация“							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00

„Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация”[2]							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
„Енергийна ефективност в студентски общежития”							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
Общо за инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“:					0.00	0.00	0.00
Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“:					0.00	0.00	0.00
Инвестиционен приоритет „Градска среда”							
Група дейности „Градска среда“							
Проект 1	Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол	декември 2016 г.-май 2019 г.	Проект 4.6: Обновяване и модернизирание на градската среда, чрез реконструкция на част от площадно пространство на площад "Освобождение", представляващо парк, каре между източна част на площад "Освобождение" и ул. "Бяло море"	Зона с публични функции с висока обществена значимост	1 251 856.24		1 251 856.24
			Проект 4.6: Обновяване и модернизирание на градската среда, чрез реконструкция на пешеходна ул "Г.С. Раковски", ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Генерал Заимов".	Зона с публични функции с висока обществена значимост	3 886 869.90		3 886 869.90
			Проект 4.1: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Преслав“ от ул. „Димитър Благоев“ до пресечката с ул. "Акация"	Зона с преобладаващ социален характер	2 486 724.01		2 486 724.01
			Общо за проект 1:			7 625 450.15	0.00
Общо за група дейности „Градска среда“:					7 625 450.15	0.00	7 625 450.15
Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
Общо за група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“:					0.00	0.00	0.00

Общо за инвестиционен приоритет „Градска среда“				7 625 450.15	0.00	7 625 450.15
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“						
Група дейности „Социална инфраструктура“[3]						
Проект 1	Създаване на Кризисен център	септември 2019 г. - март 2022 г.	Проект 2.2. Изграждане на Кризисен център	Зона с преобладаващ социален характер	1 558 180.00	1 558 180.00
			Общо за проект 1:		1 558 180.00	0.00
Общо за група дейности „Социална инфраструктура“:				1 558 180.00	0.00	1 558 180.00
Група дейности „Културна инфраструктура“[4]						
Проект 1	Ремонт и модернизация на ХГ „Жорж Папазов“	януари 2018 г. - юли 2020 г.	Проект 3.4. ХГ „Жорж Папазов“	Зона с публични функции с висока обществена значимост	3 975 574.07	4 015 329.81
			Общо за проект 1:		3 975 574.07	39 755.74
Проект 2	Ремонт и модернизация на Младежки дом	януари 2018 г. - юли 2020 г.	Проект 3.7. Ремонт, реконструкция и оборудване сграда на Младежки дом	Зона с публични функции с висока обществена значимост	3 974 376.24	4 014 120.00
			Общо за проект 2:		3 974 376.24	39 743.76
Проект 3	Ремонт на Музей на Бойната слава	януари 2018 г. - юли 2020 г.	Проект 3.1 Музей на Бойната слава на терена на Пионерски казарми	Зона с публични функции с висока обществена значимост	1 668 293.16	1 684 976.09
			Общо за проект 3:		1 668 293.16	16 682.93
Общо за група дейности „Културна инфраструктура“:				9 618 243.47	96 182.43	9 714 425.90
Общо за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“				11 176 423.47	96 182.43	11 272 605.90
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“						
Проект 1	Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол	декември 2016г.-юни 2019 г.	Проект 2.5. ДЯ „Мечо пух“	Зона с публични функции с висока обществена значимост	1 481 040.00	1 481 040.00
			Проект 2.6. ОДЗ № 14 „Свобода“ - сграда на ул. Ал. Стамболийски № 78	Зона с публични функции с висока обществена значимост	1 077 120.00	1 077 120.00
			Проект 2.8. СОУ „Св. Климент Охридски“	Зона с публични функции с висока обществена значимост	2 443 540.00	2 443 540.00
			Проект 1.4. ОДЗ "Пламъче" - сграда ДЯ „Слънчево детство“	Зона с преобладаващ социален характер	1 615 680.00	1 615 680.00

			Общо за проект 1:	6 617 380.00	0.00	6 617 380.00
Общо за инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”				6 617 380.00	0.00	6 617 380.00
ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ				25 419 253.62	96 182.43	25 515 436.05

СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ							
№ на проект	Наименование на проекта	Период за изпълнение на проекта месец/година – месец/година	Обекти на интервенция, включени в проекта	Зона за въздействие, в която попада обекта на интервенция/ 20% функционални връзки	Индикативна стойност на БФП за обекта/ проекта, лв.	Индикативна стойност на собствен принос/ принос от финансов инструмент	Индикативен общ размер на проекта
Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”							
„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”[1]							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
„Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация”							
Проект 1	Прилагане на енергийно ефективни мерки в сградата на Община Ямбол	май 2020 г. - октомври 2022 г.	Проект 1.1 Реконструкция на сградата на Община Ямбол	Зона с публични функции с висока обществена значимост	3 135 410.76		3 135 410.76
			Общо за проект 1:			3 135 410.76	0.00
„Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация”[2]							
Проект 1	НП						0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
„Енергийна ефективност в студентски общежития”							
Проект 1	НП						0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
Общо за инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”:				3 135 410.76	0.00	3 135 410.76	
Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт”							
Проект 1	НП						0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00

Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“:			0.00	0.00	0.00	
Инвестиционен приоритет „Градска среда“						
Група дейности „Градска среда“						
Проект 1	Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол	май 2020 г. - октомври 2022 г.	Проект 4.5: Реконструкция и архитектурно – художествено оформление на градинския мост и пространството пред градския парк в град Ямбол	Зона с публични функции с висока обществена значимост	544 341.50	544 341.50
			Проект 4.3: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи паркови алеи в Градски парк – гр. Ямбол” - ЕТАП 1 – от централния вход до Големия розариум и парково осветление към нея	Зона с публични функции с висока обществена значимост	544 456.53	544 456.53
			Проект 4.3: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи паркови алеи в Градски парк – гр. Ямбол” - ЕТАП II /алейната мрежа между централната алея, крайречната алея и детския кът; алея от пешеходен мост /ПТГ „Иван Райнов”/ до алея „Диана”/ и парково осветление към нея	Зона с публични функции с висока обществена значимост	477 834.83	477 834.83
			Проект 4.3: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи паркови алеи в Градски парк – гр. Ямбол” - ЕТАП III - от Голям розариум до пешеходен мост до ж.к. "Златен рог"; от Алея "Диана" до зала "Диана"; от зала "Диана" до главната алея и парково осветление към тях	Зона с публични функции с висока обществена значимост	514 582.18	514 582.18
			Проект 4.2. Рехабилитация на ул. ул. "Бяло море" от о.т.411 до о.т.412; Проект 4.3: ул. „Кабиле” от о.т.418 до о.т.423 и на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о. т. 143 до о.т.145;	Зона с публични функции с висока обществена значимост	500 610.00	500 610.00
			Проект 4.2: „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол” - Пешеходна улица, „Търговска“ - част I - /от площад Освобождение до ул. "Бяло море"/	Зона с публични функции с висока обществена значимост	507 343.48	507 343.48

			Проект 4.2: „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол” - Пешеходна улица, „Търговска”- част II /от ул. "Бяло море" до ул. "Преслав"/	Зона с публични функции с висока обществена значимост	661 274.57		661 274.57
			Проект 4.2: „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол” - Пешеходна улица, „Търговска”- част III /от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“/	Зона с публични функции с висока обществена значимост	600 472.13		600 472.13
			Проект 4.2: „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол” - Пешеходна улица, „Търговска”- част IV /от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Богомил“/	Зона с публични функции с висока обществена значимост	590 859.29		590 859.29
			Общо за проект 1:		4 941 774.51	0.00	4 941 774.51
Общо за група дейности „Градска среда“:					4 941 774.51	0.00	4 941 774.51
Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“							
Проект 1	НП						0.00
							0.00
		Общо за проект 1:			0.00	0.00	0.00
Общо за група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“:					0.00	0.00	0.00
Общо за инвестиционен приоритет „Градска среда“					4 941 774.51	0.00	4 941 774.51
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“							
Група дейности „Социална инфраструктура“[3]							
Проект 1	НП						0.00
							0.00
		Общо за проект 1:			0.00	0.00	0.00
Проект 2	НП						0.00
							0.00
		Общо за проект 2:			0.00	0.00	0.00
Общо за група дейности „Социална инфраструктура“:					0.00	0.00	0.00
Група дейности „Културна инфраструктура“[4]							
Проект 1	Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей	май 2020 г. - октомври 2022 г.	Проект 3.2 Регионален исторически музей	Зона с публични функции с висока обществена значимост	497440.8	4 974.41	502 415.21

			Общо за проект 1:		497 440.80	4 974.41	502 415.21
Общо за група дейности „Културна инфраструктура“:					497 440.80	4 974.41	502 415.21
Общо за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“					497 440.80	4 974.41	502 415.21
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“							
Проект 1	Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол	май 2020 г. - октомври 2022 г.	Проект 2.10. Г"Васил Левски"/МГ"Атанас Радев"	Зона с публични функции с висока обществена значимост	500 610.00		500 610.00
			Проект 1.2. ОУ "Йордан Йовков"	Зона с преобладаващ социален характер	1 870 035.74		1 870 035.74
			Проект 2.3. ОДЗ Свобода (II) сграда - филиал на ул. "Марко Бехар"; Проект 2.4. ДЯ „Изтоци“ - ОДЗ "Свобода" филиал на ул. "Марко Бехар"	Зона с публични функции с висока обществена значимост	1 764 355.00		1 764 355.00
			Общо за проект 1:		4 135 000.74	0.00	4 135 000.74
Общо за инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“					4 135 000.74	0.00	4 135 000.74
ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ					12 709 626.81	4 974.41	12 714 601.22

СПИСЪК С НОВИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ/ОБЕКТИ							
№ на проект	Наименование на проекта	Период за изпълнение на проекта месец/година – месец/година	Обекти на интервенция, включени в проекта	Зона за въздействие, в която попада обекта на интервенция/ 20% функционални връзки	Индикативна стойност на БФП за обекта/ проекта, лв.	Индикативна стойност на собствен принос/ принос от финансов инструмент	Индикативен общ размер на проекта
Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“							
„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“[1]							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
„Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация“							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:			0.00	0.00
„Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация“[2]							
Проект 1	Прилагане на енергийно ефективни мерки в сгради на Областна	май 2020 г. - октомври 2022 г.	Административна сграда на ОДМВР – Ямбол	Зона с публични функции с	2 226 576.00		2 226 576.00

	дирекция на МВР - Ямбол		Сграда на РУ Ямбол	висока обществена значимост			
			Сграда на „Български документи за самоличност“				
			Общо за проект 1:		2 226 576.00	0.00	2 226 576.00
Проект 2	Прилагане на енергийно ефективни мерки в сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ямбол	май 2020 г. - октомври 2022 г.	Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол	Зона с публични функции с висока обществена значимост	204 864.00		204 864.00
			Общо за проект 1:		204 864.00	0.00	204 864.00
„Енергийна ефективност в студентски общежития“							
Проект 1	НП		НП	НП			0.00
			Общо за проект 1:		0.00	0.00	0.00
Общо за инвестиционен приоритет „ Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“:					2 431 440.00	0.00	2 431 440.00
ОБЩО СПИСЪК С НОВИ ПРОЕКТИНИ ИДЕИ/ОБЕКТИ					2 431 440.00	0.00	2 431 440.00

Предоставените средства по Приоритетна ос 1 на ОПРР са недостатъчни, за да бъдат финансирани всички проекти от ИП на града, затова са приоритизирани обекти, които са най-значими за града. Тези обекти, в най-голяма степен, допринасят за цялостния подход при обновяване на града, подобряване качеството на живот и превръщането му в по-добро място за живеене и са подбрани с оглед постигане на най-голям синергичен ефект и добавена стойност към вече реализирани от общината проекти.

В рамките на ИП са реализирани или са в процес на изпълнение следните проекти:

1. Проект: Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Стойност: 7 351 519,57 лева

Продължителност на проекта: 30 месеца (12.01.2017 г. – 12.07.2019 г.)

Проектът цели повишаване на качеството на живот, социалното включване и подобряване на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Ямбол, като създаде устойчива, естетична и безопасна градска

жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, улесни социалното включване на хората с увреждания, подобри екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда на града, създаде предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Проектът допринася за постигане на териториален и интегриран подход при реализиране на инвестициите за развитие на града и добавя стойност към вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г.

В рамките на проекта са включени следните обекти:

- Централните паркови площи, източно от Безистена, между ул. „Г. Раковски“ и ул. „Търговска“;
- Централна градска част: пешеходна зона ул. „Г. Раковски“, между ул. „Преслав“ и ул. „Ген. Заимов“;
- Ул. „Преслав“: в частта ѝ от пл. „Боровец“ до пресечката с ул. „Акация“.

2. Проект: Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Стойност: 6 617 380.00 лв.

Продължителност: 30 месеца (12.01.2017 г. – 12.07.2019 г.)

С изпълнението на проекта са подобрени условията за предоставяне на модерни образователни услуги посредством обновяване и модернизирание на образователната инфраструктура на Община Ямбол. Модернизирани са четири общински обекта:

- ДЯ „Мечо пух“;
- ДГ № 14 „Свобода“ - сграда на ул. Ал. Стамболийски № 78;
- ДГ "Пламъче" - сграда ДЯ „Слънчево детство“;
- СУ "Свети Климент Охридски".

3. Проект: Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол - втори етап

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Стойност: 1 978 901,64 лева

Продължителност на проекта: 30 месеца

Проектът цели да повиши качеството на живот, социалното включване и подобри екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Ямбол, като създаде устойчива, естетична, безопасна и сигурна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, улесни социалното включване на хората с увреждания, подобри екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда на града, създаде предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Проектът ще допринесе за постигане на териториален и интегриран подход при реализиране на инвестициите за развитие на града и ще добави стойност към вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

В рамките на проекта са включени следните обекти:

- Пешеходна улица, „Търговска“- част I - /от площад Освобождение до ул. "Бяло море"/;
- Пешеходна улица, „Търговска“- част II /от ул. "Бяло море" до ул. "Преслав"/;
- Рехабилитация на улица "Бяло море" от о.т.411 до о.т.412;
- Улица „Кабиле“ от о.т.418 до о.т.423;
- Улица "Св. Св. Кирил и Методий" от о. т. 143 до о.т.145.

4. Проект: Създаване на Кризисен център

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020“

Стойност: 705 876,86 лв.

Продължителност: 25 месеца (02.09.2020 г. – 02.10.2022 г.)

Проектът предвижда създаване на Кризисен център, който впоследствие ще осъществява дейности по предоставяне на социални услуги за деца и лица,

пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация в община Ямбол.

5. Проект: Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“-гр.Ямбол

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020“

Стойност: 4 225 251,68 лева (БФП: 3 591 464,68 лева; ФУГ: 633 787,00 лева)

Продължителност на проекта: 30 месеца (06.01.2021 г. – 06.07.2023 г.)

Проектът включва дейности по обновяване на сградите и облагородяване на прилежащото дворно пространство на Художествена галерия" Жорж Папазов" в град Ямбол.

6. Проект: Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020“

Стойност: 1 310 082,09 лева (БФП: 1 113 569,77 лева; ФУГ: 196 512,32 лева)

Продължителност на проекта: 30 месеца

Проектът включва дейности по обновяване на сградата на Регионален исторически музей, придаване на нова функционалност на съществуващи прилежащи части към сградата.

7. Проект: Ремонт на Музей на бойната слава

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020“

Стойност: 1 656 355,60 лева (БФП: 1 407 902,26 лева; ФУГ: 248 453,34 лева)

Продължителност на проекта: 30 месеца

Проектът включва дейности по обновяване на сградата на Музея на бойната слава, придаване на нова функционалност на съществуващи сгради и открити пространства.

8. Проект: Ремонт и модернизация на Младежки културен център

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020“

Стойност: 4 122 625,83 лева (БФП: 3 504 231,96 лева; ФУГ: 618 393,87 лева)

Продължителност на проекта: 30 месеца

Проектът включва дейности по обновяване на сградата на Младежки културен център "Георги Братанов", придаване на нова функционалност на съществуващи прилежащи части към сградата, облагородяване на прилежащото пространство и обособяване на парко места.

Към края на отчетния период на ИПГВР – 31.12.2020 г., в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура № BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ са:

1. Изпълнени проекти:

- Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол;
- Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол.

2. В процес на изпълнение проекти:

- Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол - втори етап;
- Създаване на Кризисен център;
- Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“- гр.Ямбол.

3. Проекти с предстоящо подписване на АДБФП:

- Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей;
- Ремонт на Музей на бойната слава;
- Ремонт и модернизация на Младежки културен център.

Основен инструмент за реализацията на ИПГВР, за проектите на община Ямбол, е процедура № BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“. Други основни инструменти, с които са финансирани проектите от актуализираната матрица-бюджет са: собствени средства от бюджета на община Ямбол, Оперативните програми, действащи през програмен период 2014-2020, Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Програма Трансгранично сътрудничество България-Турция, Национален доверителен еко-фонд, други национални програми, частни инвеститори, както и финансови инструменти.

Актуализираната матрица – бюджет с всички проекти в зоните за въздействие и извън тях - проектите за функционални връзки, с включени проекти и обекти, които са идентифицирани към момента на финалното отчитане на ИПГВР и които не са включени до момента в матрицата – бюджет е представена в Приложение 1 към настоящия доклад-отчет. В приложението са отразени:

- Матрица - Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на гр. Ямбол;
- Всички проектни идеи, които община Ямбол е включила в процеса по актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;
- Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР;
- Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.

Информацията в Приложение 1 като наименование, обхват, степен на изпълнение, етап на изпълнение, стойност и др. на проектите е изготвена въз основа на данни подадени от съответните структури на общинска администрация, Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, Междинно звено по ПО 1 на ОПРР, Екип за управление на ИП на град Ямбол, дружества, НСИ и др. Приложение 1 съдържа в максимална степен актуална информация за инвестициите на територията на община Ямбол за период 2014-2020 г., които осигуряват постигане на основната визия, заложена при разработване на ИПГВР, както и стратегическите и специфичните цели на Плана. В никакъв случай не следва да се приема, че Приложение 1 изчерпва информацията за направените инвестиции на територията на общината за посочения период. Настоящият финален доклад-отчет на ИПГВР на град Ямбол е разработен на базата на информацията, известна на общинска администрация към периода на неговото изготвяне.

Поради невъзможност да бъдат прецизирани Зоните за въздействие, в които са изпълнявани част от проектите или поради факта, че те са изпълнявани върху различни райони от територията на града – тези проекти са изведени в раздел „ПРОЕКТИ ИЗВЪН ЗОНИТЕ НА ИПГВР“ на Приложение 1.

3. ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ИМ СТОЙНОСТИ КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА

Индикаторите за наблюдение и оценка проследяват процеса на реализация на плана, дават количествено измерване на постиженията от дадена интервенция, както и показват осъществения напредък към постигане на целите, които тези интервенции си поставят. Те са важен компонент от отчитането и измерването на степента на постигнатото с изпълнението на проекти и дейности по обекти от ИПГВР.

Разработената система от индикатори към ИПГВР, дава възможност да се покаже как работи стратегията и да се сравнят действителните с планираните резултати. Те са конкретно отнасящи се към дефинираните цели и мерки в Плана.

За да се отчете степента на постигане на целевите стойности на индикаторите към края на периода се взема предвид базовата стойност, изведена при разработването на документа и постигната стойност в края на изпълнението на плана. Базовата и крайната стойност се съпоставят, за да се установи постигнатия напредък през периода 2014-2020 г. Крайната стойност на индикатора се съпоставят с целевата стойност, заложена при разработването на документа, за да се оцени до каква степен са постигнати желаните резултати.

Индикаторите за наблюдение и оценка на прилагането на плана са заложили в интегрирания план, разработен към 2013 г. и при тях не са заложили базови стойности. Във връзка с това, за отчитане на степента на постигане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на ИПГВР на град Ямбол, са съпоставени стойностите на индикаторите към края на 2020 г. със заложените, при разработването и приемането на ИПГВР, целеви стойности.

Индикаторите в ИПГВР са разделени на 3 групи, отчитащи съответно:

1. Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот. Индикаторите от този вид отчитат подобрени инфраструктурни елементи, обновени многофамилни жилищни сгради, брой нови социални жилища, повишено качество на публичната и работната физическа среда, подобрена достъпност, увеличени зелени площи и други мерки, подобряващи екологическите условия, увеличаване на заетостта, увеличен брой на икономическите субекти, настанили се в "зона с потенциал за икономическо развитие", повишен инвестиционен интерес, респ. повишена пазарна цена на недвижима собственост, икономисана топлинна и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност и др.

2. Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект. Този вид индикатори отчитат икономия на труд, оборудване и финанси, площ на новоусвоените терени в реновирани производствени зони, брой новоразкрити работни места в обновени производствени територии и/или в новосъздадени зони, брой публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждания и др.

3. Индикаторите, свързани с въздействието върху развитието на територията. В тези индикатори попадат увеличена посещаемост, ръст на инвестициите и новосъздадени (разширени) икономически активности, нови работни места, увеличена производителност, повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура, интегриране на групите в неравностойно положение, относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР, относителен дял на територията (от общата територия на града/общината), придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда и др.

С оглед Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, публикувани от УО на ОПРР, относно актуализацията на матрицата-бюджет при изготвянето на доклада-отчет на ИПГВР, за отчитането на индикаторите е приет подход, при който са взети предвид всички изпълнени, намиращи се в процес на изпълнение, а за проекти от ИП – и намиращи се в оценка, проекти и обекти от актуализираната матрица, намиращи се в Зоните за въздействие и извън тях. Във връзка с това за всички индикатори в таблица 2, колона Зона за въздействие е отбелязан гр. Ямбол.

За индикатори, за които липсва целева стойност за края на периода на ИПГВР, следва да се счита, че индикаторът е изпълнен на 100%.

За индикатор „Намаляване потреблението на крайна и първична енергия от жилищните сгради“ е записана целева стойност 30, което не кореспондира с вида и мерната единица на индикатора. За целите на доклада-отчет е възприето, че стойността на индикатора е 30 000 000 kWh/годишно.

За индикатор „Население, ползващо се от благоустроената градска среда“ е посочена стойност, отговаряща на броя население с регистриран постоянен адрес на територията на община Ямбол.

За индикатор „Изграждане на Кризисен център“ е заложена целева стойност от 400 кв.м, а площта на сградата на новоизграждащия се кризисен център по архитектурно заснемане е 393 кв.м. За индикатора е прието, че е изпълнен на 100%, поради обстоятелствата, че разликата в стойностите е несъществена; след приключването на СМР площта ще претърпи промени;

дейностите по изграждане на Кризисен център включват обновяване на дворно пространство от 564 кв.м.

Стойността за индикатор „Новоразкрити работни места в обновени производствени и търговски зони“ е извлечена от данни от ИНФОСТАТ на НСИ за брой заети лица към декември 2020 г. – 43 800 лица, спрямо декември 2013 г. – 29 246 лица.

Обобщената информация за изпълнение на индикаторите и степента на постигане на целевите им стойности към края на периода е представена в таблица 2:

Таблица 2. Индикатори за наблюдение и оценка на реализацията на ИПГВР – Ямбол и информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода на отчитане на Плана

Група проекти в една тематична сфера	Вид индикатор	Индикатор - име	Мерна единица	Зона за въздействие	Целева стойност (към 2020г.)	Изпълнена стойност (към 2020г.)	% Изпълнение	Изт. на данни
Енергийна ефективност на административни и жилищни сгради	Индикатор за продукт	Обновени многофамилни жилищни сгради, вкл. преминали в по-горен клас на енергопотребление	Брой сгради	Гр. Ямбол	30	21	70	Община ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за продукт	Обновени административни сгради на държавната и общинската администрация, вкл. преминали в по-горен клас на енергопотребление	Брой сгради	Гр. Ямбол	2	0	0	Община ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за резултат	Намаляване потреблението на крайна и първична енергия от жилищните сгради	kWh/годишно	Гр. Ямбол	30	23 778 052	79,26*	ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за резултат	Намаляване потреблението на крайна и първична енергия от административни сгради на държавната и общинска	kWh/годишно	Гр. Ямбол	2	0	0	ИСУН Информация на ниво проект

		администрация						
Подобряване качеството на градската среда	Индикатор за продукт	Брой проекти за благоустрояване на градската среда, вкл. рехабилитация на улична мрежа (реконструкция на улични платна; създаване на достъпна архитектурна среда, крайулични озеленени площи, тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура (велопистици, алеи, паркиране), Рехабилитация и изграждане на територии за спорт и отдих, детски и спортни площадки, видеонаблюдение	брой	Гр. Ямбол	51	97	190.20	Община Публичен ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за продукт	Изградени, рехабилитирани и реконструирани улични мрежи	метри	Гр. Ямбол	23 190м	20 027м	86.36	Община ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за продукт	Благоустрояване на междублокови пространства - рехабилитация и изграждане на територии за отдих, детски и спортни площадки	брой	Гр. Ямбол	19	32	168.43	Община ИСУН Информация на ниво проект
		Почистване на река Тунджа (канала покрай парка) и облагородяване на прилежащото пространство	Км – почистване на реката	Гр. Ямбол	1,9	1,9	100	Община ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за ресурс	Подобрен достъп за хора с увреждания до обществени сгради	Бтой сгради	Гр. Ямбол	34	14	41,18	Община ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за резултат	Население, ползващо се от благоустроената градска среда	брой	Гр. Ямбол	-	83 191*	100	Община НСИ, Раздел население

	Индикатор за въздействие	Относителен дял на територията, придобила повишено качество на обществените пространства и работната среда спрямо от общата територия на града	%	Гр. Ямбол	Увеличение с 30 %	Увеличение с 43.25 %		Община ИСУН Информация на ниво проект
Общинска Социална инфраструктура	Индикатор за продукт	Изграждане на дом за стари хора	площ	Гр. Ямбол	1000 м ²	0 м ²		Община Публичен ИСУН
	Индикатор за продукт	Изграждане на Кризисен център	площ	Гр. Ямбол	400 м ²	393 м ²	100*	Община Публичен ИСУН
	Индикатор за продукт	Въведени енергоспестяващи мерки в обекти, предоставящи социални услуги	Брой обекти за социални услуги	Гр. Ямбол	2	1	50	Община
	Индикатор за резултат	Брой лица, ползващи се от подпомогнатите социални услуги	Брой лица			100		Община Публичен ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за ресурс	Брой новооткрити работни места в новосъздадените социални обекти	Брой лица	Гр. Ямбол		6		Община ИСУН
Общинска образователна инфраструктура	Индикатор за продукт	Брой подпомогнати детски градини и ясли, вкл. разширение, ремонт, оборудване, газификация, благоустрояване на прилежащите им терени	Брой	Гр. Ямбол	11	13		Публичен Община ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за продукт	Извършени обследвания за енергийна ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия в общинските училища	Бр. Сгради РЗП	Гр. Ямбол	8	10 21579 кв.м.	100	Публичен Община ИСУН
	Индикатор за продукт	Брой подпомогнати общински училища за ремонт на сгради и дворове	Брой	Гр. Ямбол	8	8	100	Общини Публичен ИСУН

	Индикатор за продукт	Брой новоизградени детски градини	Брой	Гр. Ямбол	1	0	0	Общини Публичен ИСУН
	Индикатор за резултат	Брой общински училища, подобрили качеството на услугите в резултат на доставеното оборудване и подобрена материално-техническа база	брой	Гр. Ямбол	8	11	137,5	Общини Публичен ИСУН
Културна инфраструктура	Индикатор за продукт	Брой новоизградени/обновени сгради на културната инфраструктура	Брой обекти	Гр. Ямбол	11	6	54,55	Публичен Община ИСУН
	Индикатор за продукт	Внедрени мерки за енергийна ефективност в сгради на културната инфраструктура	Бр. сгради РЗП кWh/годишно	Гр. Ямбол	14	5	35,72	Община ИСУН Информация на ниво проект
	Индикатор за продукт	Брой подпомогнати културно-исторически обекти чрез изграждане, реставрация, консервация, социализация и експониране на потенциала на културното наследство	Брой	Гр. Ямбол	3	2	66,67	Община Публичен МК Община ИСУН
	Индикатор за резултат	Брой посещения на подпомогнатите културни обекти	брой	Гр. Ямбол		Индикаторът предполага да се завършат обектите	0	Министерство на културата Общини Публичен ИСУН
	Индикатор за резултат	% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място	%	Гр. Ямбол		Индикаторът предполага да се завършат обектите	0	Публичен Община
Икономическото развитие	Индикатор за продукт	Подобряване достъпността до територии с концентрация на икономически дейности	Брой реконструирани улици (вкл. ул. осветление, озеленяване, тротоари, достъпна архитектурна среда)	Гр. Ямбол	9	2		Община
	Индикатор	Усвоени терени – общинска собственост за	площ	Гр. Ямбол	12 188 м ²	138 044 м ²		Община

	за ресурс	развитие на икономически/бизнес функции в производствена зона						
	Индикатор за продукт	Изграждане на покрит пазар и търговска зона върху терена на Централния пазар	Бр. Сергии м ² благоустроена площ	Гр. Ямбол	50 сергии 9600 м ²	0		Община
	Индикатор ресурс	Новоразкрити работни места в обновени производствени и търговски зони	Брой разкрити работни места	Гр. Ямбол		14 554*		Община НСИ
Устройствено планиране	Индикатор продукт	Изработване и актуализация на устройствени планове	брой	Гр. Ямбол	4	15		Община

4. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА, ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНА

Определената Визия в ИПГВР за развитие на гр. Ямбол през периода 2014-2020 г. се осъществява в три основни стратегически направления, конкретизирани в следните стратегически цели:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Създаване на условия за преодоляване на дисбаланса между определената зона за въздействие с преобладаващ социален характер спрямо останалите части на града.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Развитие и повишаване качеството на средата в зоната с публични функции с висока обществена значимост, с оглед общото подобряване на качеството на живот в града.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Създаване на предпоставки за развитие на икономиката в зоната с потенциал за икономическо развитие чрез реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура и използване на потенциала при реализацията на автомагистрала „Тракия“ от София до Бургас.

За да са максимално ясни и реалистични стратегическите цели на ИПГВР-Ямбол са подкрепени от специфични цели и конкретни пространствено обусловени мерки.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Създаване на условия за преодоляване на дисбаланса между определената зона за въздействие с преобладаващ социален характер спрямо останалите части на града.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. Повишавена качеството на социалните услуги, чрез строителство и реконструкция на заведения за социални услуги, разнообразяване и осигуряване на достъпност

1.1.1. Мярка: Изграждане на Дом за стари хора- филиал

1.1.2. Мярка: Изграждане на Кризисен център

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. Повишаване на качеството и достъпността до образователни и културни обекти

1.2.1. Мярка: Разширение на ОДЗ "Свобода"- Филиал „Бенковски“

1.2.2. Мярка: Интегриран проект за реконструкция на Читалище „Зора“, включващ:

- Прилагане на мерки за Повишаване на енергийната ефективност;
- Подобряване на материално-техническата база;
- Осигуряване на достъпна архитектурна среда;
- Основен ремонт на сградата;
- Създаване и промотиране на иновативни културни събития;

1.2.3. Мярка: Интегриран проект за обновяване на образователната инфраструктура – ДЯ "Слънчево детство", ОУ "Йордан Йовков", ЦДГ „Пламъче“, включващ:

- Основен ремонт/реконструкция/обновяване на сградата;
- Прилагане на мерки за Повишаване на енергийната ефективност.
- Създаване на достъпна архитектурна среда;
- Подобряване на материално техническата база;
- Благоустрояване на дворното пространство, изграждане на спортни съоръжения и модернизиране на спортната база;
- Разширяването на извънкласните и извънучилищните дейности.

1.2.4. Мярка: Интегриран проект за обновяване на образователната инфраструктура - ОУ"Петър Берон", ОУ"П.Р.Славейков", ЦДГ "Люляците", включващ:

- Основен ремонт/реконструкция/обновяване на сградата;
- Прилагане на мерки за Повишаване на енергийната ефективност на ОУ"Петър Берон" и ЦДГ "Люляците".
- Създаване на достъпна архитектурна среда;
- Подобряване на материално техническата база;
- Благоустрояване на дворното пространство, изграждане на спортни съоръжения и модернизиране на спортната база;
- Разширяването на извънкласните и извънучилищните дейности.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. Реконструкция и благоустрояване на част от уличната мрежа, с оглед подобряване на качеството на градската среда

1.3.1. Мярка: Интегриран проект за реконструкция и рехабилитация на ул. Преслав, като елемент на градската среда, включващ:

- реконструкция на улични платна ;
- реконструкция на тротоари,
- създаване на достъпна архитектурна среда;
- Модернизация на уличното осветление с оборудване с енергоспестяващи лампи и Изнасяне от трафопостовете на касетите за улично осветление;
- Благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства - квартални градинки в зоната:
 - жк „Бенковски“ м/у бл. 18 и бл. 19
 - жк „Бенковски " м/у бл. 8 и бл. 9
 - жк „Бенковски " м/у бл. 13 и бл. 14

1.3.2. Мярка: Интегриран проект за подобряване качеството на градската среда в зоната с преобладаващ социален характер, включващ:

- реконструкция на улични платна ;

- реконструкция на тротоари,
- създаване на достъпна архитектурна среда;
- Модернизация на уличното осветление с оборудване с енергоспестяващи лампи и Изнасяне от трафопостовете на касетите за улично осветление

на улици:

- Централна улица в жк Бенковски от ул„Преслав“ до Обходен път Изток
- ул. „Тимок“ от ул„Преслав“ до Обходен път Изток;
 - Благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства - квартални градинки в зоната:
 - жк„Бенковски "м/у бл. 20 и бл. 21
 - жк„Бенковски "на североизток от бл. 8
 - жк„Бенковски " "м/у бл. 8 и бл. 7
 - жк„Бенковски " м/у бл. 5 и бл. 6
 - Велоалея от жк„Бенковски“ през жк „Райна княгиня“ и Парк Боровец до „Кръговото“ за подобряване на градската свързаност на Социална зона със Зона с обществена значимост, включващ:
 - Изграждане на велоалея;
 - Парково осветление с PV(фотоволтаични) ذخранващи панели;

1.3.3. Мярка: Интегриран проект за подобряване качеството на градската среда в зоната с преобладаващ социален характер, включващ:

- реконструкция на улични платна;
- реконструкция на тротоари;
- създаване на достъпна архитектурна среда;
- Модернизация на уличното осветление с оборудване с енергоспестяващи лампи и Изнасяне от трафопостовете на касетите за улично осветление

на улици:

- „Вит“ от ул. „Матвей Вълев“ до „Боровец“
- „Акация“
- „Янко Сакъзов“ от ул„Матвей Вълев“ до бул„Д.Благоев“
- „Матвей Вълев“ от бул. „Д.Благоев“ до ул„Вит“

- Благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства - квартални градинки в зоната:

- ул. Стара Планина"№1;
- ул. Стара Планина"№2, югоизток;
- м/у "Стара планина"№3 и №36;

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. Разработване и актуализиране на ПУПове в зоната

1.4.1. Мярка: Изработване на ПУП на кв. Христо Ботев

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: *Развитие и повишаване качеството на средата в зоната с публични функции с висока обществена значимост, с оглед общото подобряване на качеството на живот в града.*

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. Повишаване качеството на градската средата в зоната чрез:

1.1.1.Мярка: Изграждане на покрит пазар и търговска зона върху терена на Централния пазар

1.1.2.Мярка: Реконструкция на сградата на Община Ямбол , включващо:

- Създаване на достъпна архитектурна среда, асансьор;
- Прилагане на енергоефективни мерки: саниране на фасади и покрив и енергоспестяващо осветление;
- Реконструкция на ел.инсталации- силова- и слаботокови;
- оборудване с WiFi интернет;
- Видеонаблюдение;
- Изграждане на нов Център за обслужване на гражданите в пространството на вътрешен двор;

2.1.3. Мярка: „Обновяване и модернизирание на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол” - Пешеходна улица, „Търговска“- част I, част II и част III /от ул. „Преслав” до ул. „Стефан Караджа”/,част IV /от ул. „Стефан Караджа” до ул.

„Богомил“/ и рехабилитация на ул. "Бяло море" от о.т.411 до о.т.412;бул. „Цар Освободител“

2.1.4. Мярка: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи паркови алеи в Градски парк – гр. Ямбол“ - ЕТАП 1 – от централния вход до Големия розариум,Етап II /алейната мрежа между централната алея, крайречната алея и детския кът; алея от пешеходен мост /ПТГ „Иван Райнов“/ до алея „Диана“/,Етап III - от Голям розариум до пешеходен мост до ж.к. "Златен рог"; от Алея "Диана" до зала "Диана"; от зала "Диана" до главната алея и парково осветление на градски парк, гр. Ямбол – ЕТАП 1,ЕТАП 2; Рехабилитация на ул. „Кабиле“ от о.т.418 до о.т.423 и на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о. т. 143 до о.т.145

2.1.5. Мярка: Реконструкция на ул. „Страхил Войвода“ т.23 до о.т.204 и на ул. „Панайот Хитов“ от о.т.204 до Т.44

2.1.6. Мярка: Реконструкция и архитектурно – художествено оформление на градинския мост и пространството пред градския парк в град Ямбол

2.1.7. Мярка: Рехабилитация и реконструкция на градската пешеходна зона по ул. "Г.С.Раковски" от ул. Преслав и ул. Генерал Заимов; благоустрояване на площадното пространство на площад "Освобождение", представляващо парк, каре между източна част на площад "Освобождение" и ул. "Бяло море" и ул. "Търговска"; ремонт на градски мост и благоустрояване на пространството на входа на Градски парк, включващ:

- Възстановяване и благоустрояване на зони за обществен отдиш, парк, зелени площи, градински мост, включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешма, изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане; възстановяване и доизграждане и на обществена тоалетна, изграждане на елементите на достъпна среда, реконструкция/рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;

2.1.8. Мярка: Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи в централна градска част, ведно с прилежащите им тротоари и зелени площи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане, изграждане на елементите на достъпна среда на улици:

- "Търговска", ограничена от ул. "Богомил", ул. "Срем" и ул.; "Граф Игнатиев".
- ул. "Кара Кольо", ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил";
- ул. "Стефан Караджа", ограничена от ул. "Търговска" и ул "Г. С. Раковски";
- ул. "Стефан Стамболов", ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил";
- Рехабилитация и изграждане на територии за спорт и отдих, детски и спортни площадки на:
 - Ул. "Г. С. Раковски" 40 на север от бл. 1
 - Ул. "Г.С. Раковски" бл. 34, пред ОББ
 - Ул. "Страхил" м/у бл. 2, 4 и 31, зад МОЛ
 - Ул. "Кабиле", м/у бл.40 и бл. 51
 - Градинката в центъра и Възстановяване на Часовникова кула
 - Ул. "Кабиле" до бл. 28
 - на север от бл. 2 на ул. "Д. Благоев"

2.1.9. Мярка: Реконструкция на ул. "Срем" (от ул „Н. Петрини“ до ул "Търговска") и ул. Крали Марко (от ул. Преслав до бул. Граф Игнатиев), включващо:

- Реконструкция на южно и северно улични платна на ул. „Търговска“
- Обособяване на крайуличен паркинг
- Обществена територия на пазар Стара автогара
- Реконструкция на ул. „Срем“ от ул. „Н.Петрини“ до ул"Търговска"
- Рехабилитация и изграждане на територии за спорт и отдих, детски и спортни площадки на:

- Ул. "Крали Марко" пред бл. 82
- Ул. "Срем - между бл. 13 и бл. 2

2.1.10. Мярка: Интегриран проект за Реконструкция на улици в зоната, включващ:

- реконструкция на улични платна ;
 - реконструкция на тротоари, и крайулични озеленени площи
 - създаване на достъпна архитектурна среда;
- на улици:
- ул. „Дружба“ от моста на р.Тунджа до ул.“Н.Петрини” – 728м
 - бул. „Н.Петрини“ от ул. „Дружба“ до бул“Гр.Игнатиев” – 1673м (1329м две платна)
 - „Г.Дражев“ от бул„Н.Петрини“ до ул„Бузлуджа“ – 272м
 - „Бузлуджа“ от ул“Ив.Александър“ до ул“Жорж Папазов“ – 369м;
 - “Жорж Папазов” от ул. „Бузлуджа“ до бул. „Д. Благоев” – 286м;
 - Реконструкция на моста над Река Тунджа между ул“Г.Дражев” и ул. “Индже войвода” – около 83м

2.1.11. Мярка: Интегриран проект за Реконструкция на улици в зоната, включващ:

- реконструкция на улични платна ;
 - реконструкция на тротоари и крайулични озеленени площи
 - създаване на достъпна архитектурна среда;
- На улици:
- „Преслав“ от бул“Д.Благоев“ до „Крайречен булевард“- 852м (594+258);
 - „Крали Марко“ от ул. „Гр.Игнатиев“до у-ще „Д.Дебелянов“- 1017м
 - Ул. “Стара планина” от ул. „Тунджа“ до ул“Ямболска комуна“- 448м
 - ул. „Хан Тервел“ от ул“Преслав“ до ул. “Джон Атанасов” - 444м

2.1.12. Мярка: Интегриран проект за реконструкция на улично осветление и видеонаблюдение, включващ:

- модернизация на уличното осветление с Оборудване с енерго-спестяващи лампи , Изнасяне от трафопостовете касетите за улично осветление и Въвеждане на система за централизирано управление за ЦГЧ в обхвата между бул.Д.Благоев/ ул.Н.Петрини/ бул.Заимов/ ул.Бузлуджа/ул.Г.Дражев, без улиците Търговска и Г.С.Раковски;
- Изграждане на система за видеонаблюдение на обществени пространства, важни кръстовища и публични сгради в зоната

2.1.13. Мярка: Изграждане на продължение на улица „Самуил“ до ул. “Джон Атанасов” – около 70м

2.1.14. Мярка: Реконструкция и реновация на сграда на Държавен архив – Ямбол, включващ следните дейности:

- Създаване на достъпна архитектурна среда;
- Подобряване на материално техническата база;
- Прилагане на енергоефективни мерки.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. Развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града

2.2.1. Мярка: Благоустрояване и реконструкция на Музей на Бойната слава на терена на Пионерски казарми , вкл. Изготвяне на ПУП и Инвестиционни проекти

2.2.2. Мярка: Интегриран проект за обновяване на културната инфраструктура - ГХГ „Жорж Папазов“, включващ:

- Създаване на достъпна архитектурна среда;
- Подобряване на материално техническата база;
- Прилагане на енергоефективни мерки;
- Видеонаблюдение.

2.2.3. Мярка: Ремонт, реконструкция и оборудване сграда на Младежки дом/Дейности включващи вътрешен и външен ремонт на сградата и закупуване на модерно оборудване, позволяващо развиване на талантите на децата и младежите от града в областта на изкуства и приложни науки. Оборудване на зали за концерти, пресконференции и семинари, съгл. съвременните изисквания/.

2.2.4. Мярка: Интегриран проект за обновяване на културната инфраструктура – Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Георги Раковски“ и ОДК, включващ:

- Създаване на достъпна архитектурна среда;
- Подобряване на материално техническата база;
- Прилагане на енергоефективни мерки;
- Видеонаблюдение.

2.2.5 Мярка: Реконструкция на Минерална Баня в сграда за културен център за Творчески дейности

2.2.6. Мярка: Реставрация и възстановка на Средновековна крепостна стена и превръщането и в туристическа атракция

и Превръщане на река Тунджа(канала покрай парка) в туристическа атракция включващ:

- Почистване на речно коритото ;
- Изграждане и възстановяване на облицовката на коритото
- Изграждане на пешеходна крайбрежна алея
- Обновяване на обекти за воден туризъм

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 2.3. Повишаване качеството на образователната инфраструктура

2.3.1. Мярка: Интегриран проект за обновяване на образователната инфраструктура – ОДЗ „Свобода“, ДЯ „Мечо пух“, ЦДГ № 5 "Валентина", ДЯ „Калинка“, ДЯ „Изтоци“, ОУ "Хр. Смирненски", СОУ „Кл. Охридски“, НУ „Кирил и Методий“, включващ:

- Създаване на достъпна архитектурна среда ;
- Подобряване на материално техническата база;

- Озеленяване, изграждане на спортни съоръжения и модернизиране на спортната база
- Прилагане на мерки за Повишаване на енергийната на сградите
- Разширяването на извънкласните и извънучилищните дейности.

2.3.2. Мярка: Интегриран проект за обновяване на образователната инфраструктура - ОУ"Димчо Дебелянов", Г"Васил Левски", МГ"Атанас Радев", ЦДГ № 17 "Слънце", ОДЗ „Свобода“ (II сграда) включващ:

- Създаване на достъпна архитектурна среда ;
- Подобряване на материално техническата база;
- Озеленяване, изграждане на спортни съоръжения и модернизиране на спортната база;
- Прилагане на мерки за Повишаване на енергийната на сградите
- Разширяването на извънкласните и извънучилищните дейности.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4. Устройствено планиране на парковите територии

2.4.1. Мярка: Изработване на паркоустройствен проект на Лесопарк Боровец (със специализирана геодезическа основа);

2.4.2. Мярка: Изработване на паркоустройствен проект на Градска градина

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: *Създаване на предпоставки за развитие на икономиката в зоната с потенциал за икономическо развитие чрез реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура и използване на потенциала при реализацията на автомагистрала „Тракия“ от София до Бургас.*

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. Развитие на местната икономика, чрез подобряване на средата и достъпа до нея

3.1.1. Мярка: Интегриран проект за Реконструкция, включващ:

- реконструкция на улични платна ;
- реконструкция на тротоари, вкл. Създаване на достъпна архитектурна среда;

- реконструкция на улично осветление, включващ: Модернизация на уличното осветление с Оборудване с енерго-спестяващи лампи и Изнасяне от трафопостовете касетите за улично осветление

На улици:

- Бул. „Европа“ – в границите на зоната,
- Ул. „Сокол“ – от бул. „Европа“ до ул. „Люляк“
- Обслужваща улица от бул. „Европа“ (покрай магазин „Белла“) до обходен път „Запад“
- Ул. „Пирин“
- 5 обслужващи улици в района на предприятието „Фомис“ (идентификационен код: 39.250, 39.265, 39.206, 39.297, 39.313)

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. Алтернативи в развитието на индустриалната зона

3.2.1. Мярка: Изграждане на Панаирно-изложбен комплекс

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. Устройствено планиране на зоната с оглед създаване на предпоставки за привличане на инвестиции за ускорено икономическо развитие

3.3.1. Мярка: Актуализация на ПУП- ПРЗ на Индустриална зона в обхвата на Зона с Икономическа активност

Към момента на изготвяне на ИПГВР-Ямбол, общият му бюджет възлиза на **134 100 973** лв. с ДДС, които са определени за 89 проекта.

Най-голям е бил дялът на бюджета в Зоната за въздействие с публични функции от висока обществена значимост – **59 092 059** лв. Това се дължи на концентрацията на проекти от категории като градска среда, наличието на голям брой обекти от културна, образователна, туристическа инфраструктура, както и за икономическо развитие, които са включени в ИПГВР с цел развитие на потенциала на града и повишаване качеството на градската среда.

Бюджетният дял на Зоната с преобладаващ социален характер се нарежда на второ място сред останалите зони и възлиза на **30 545 419** лв. В зоната са заложили за реализация редица проекти, свързани с подобряване и разнообразяване на социалните услуги, обновяване на образователната

инфраструктура, рехабилитация на обектите на градската среда (улици, междублокови пространства, изграждане на велоалея) и др.

Най-нисък е бил дялът на бюджета за зоната с потенциал за икономическо развитие – в абсолютно изражение **7 113 495** лв. Тук са включени проекти за икономическо развитие – изграждане на Панаирно-изложбен комплекс, подобряване на градската среда, устройствено планиране.

Конкретната информация за обхвата и степента на изпълнение на проектите, респективно мерките, които са заложи в ИПГВР за постигане на спедифичните цели, е отразена в Приложение 1 към настоящия доклад. Източниците за финансиране на проектите от актуализираната матрица на ИПГВР на град Ямбол са следните: привлечени средства по Оперативни програми, като ОПРР, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПИК, ОПОС; собствени средства за съфинансиране; изцяло собствени публични средства; Републикански бюджет; национални фондове; други инвестиционни фондове; частни инвеститори; дарения.

В края на отчетния период не всички от първоначално приоритизираните обекти в матрицата са изпълнени. Изпълнените проекти са основно тези, реализирани в рамките на ИП. Други от проектите са частично изпълнени – т.е. изпълнени са отделни мерки от първоначално планираните, като частични мерки за енергийна ефективност, текущи ремонтни дейности, оборудване и т.н. Третата група са проекти, по които не са инвестирани никакви ресурси или направените интервенции са несъществени. Индикативният характер на проектите, включени в ИПГВР и фактът, че плана е разработен през 2013 г. доведе до отпадане на необходимостта от реализация на част от заложените проекти.

Най-голям е дялът на реализираните проекти за подобряване качеството на градската среда, като основната част от тях са съсредоточени в Зоната с публични функции с висока обществена значимост. Второто тематично направление, което се характеризира с висока концентрация на обекти е образователната инфраструктура, последвано от културната инфраструктура, социалната инфраструктура и икономическото развитие.

Въпреки дялът на неизпълнени или частично изпълнени проекти от първоначалната матрица, актуализираната матрица (Приложение 1) показва

множество изпълнени проекти и инвестиции, които компенсират в голяма степен неизпълнените по първоначалния План. Актуализираната матрица-бюджет възлиза на **185 842 017,48** лева с ДДС. Те са разпределени както следва: 66 096 088,84 лева изпълнени инвестиции по проекти от първоначалната матрица бюджет от 2014 г. и 119 745 928,64 лева инвестиции на територията на града от нови за ИПГВР проекти.

Така, в голяма степен определената Визия в ИПГВР за развитие на гр. Ямбол през периода 2014-2020 г. е постигната, както и приоритетите и целите на Плана. В допълнение, чрез общата реализация на проектите, териториално концентрирани в определените пространства, е постигнато ново качество на жизнената среда в съответните зони и получаване на синергичен ефект, който от своя страна повишава качествата на жизнената среда в града.

Таблица 3 Разпределението на инвестираните средства на ИПГВР по зони

ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	ИПГВР 2014	НОВО ЗА ИПГВР	ОБЩО ИПГВР
ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	5 023 423,19	2 900 286,57	7 923 709,76
ЗОНАТА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ	25 961 686,65	5 988 772,87	31 950 459,52
ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ	0	658 788,00	658 788,00
Инвестиции извън зоните	35 110 979,00	110 198 081,20	145 309 060,20
Общо	66 096 088,84	119 745 928,64	185 842 017,48

Следва да се има предвид, че поради липса на информация за конкретната зона, в която са направени инвестициите, направени от икономически субекти, проектите са записани общо за територията на община Ямбол в раздел „Инвестиции извън зоните“ от таблица 3.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР

В заключение, за цялостната оценка на изпълнението на ИПГВР на Ямбол за периода 2014-2020 г., следва да се отчетат и обективните ограничения, съществуващи по време на целия програмен период. Най-важният фактор е финансовата ограниченост за изпълнението на всички предварително заложи

проекти в ИПГВР. Освен него съществуват редица предизвикателства и рискове при реализирането на политики и развитие на местно ниво:

- Ограничения в допустимостта за финансиране по ОП и конкретно по ОПРР 2014-2020 г. или ограничени финансови ресурси;
- Индикативният характер на проектите, включени в ИПГВР и факта, че плана е разработен през 2013 г. доведе до отпадане на необходимостта от реализация на част от заложените проекти;
- Липса на разработени инвестиционни проекти;
- Недопустимост на община Ямбол като бенефициент по някои оперативни програми/процедури;
- Други проблеми и ограничители – промяна на собствеността на обектите, липса на подходящ терен за реализация на проекта;
- Тромиви процедури по обществени поръчки, причинили забавяния в изпълнението на проектите;
- Административната тежест при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти;
- Липса на ежегодна отчетност на изпълнението на плана и популяризиране на резултатите от нея сред заинтересованите страни;
- Разразилата се пандемия от Ковид-19 в последната година от изпълнение на плана и настъпило забавяне в изпълнението на някои проекти;
- Традиционните пазари, загуба на клиенти, спиране на доставки в условията на криза;
- Недостатъчна активност на частния сектор при изпълнението на проекти;
- Конкурентен натиск от европейски продукти, услуги и пазари;
- Наличие на конкурентни производства, възнаграждения и социални придобивки за хората в други сравнително близки големи икономически центрове в Югоизточен район за планиране;
- Недостатъчен обем на новите инвестиции за инфраструктурно и икономическо развитие;
- Задълбочаване на демографската криза и негативните демографски процеси.

6. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД

На основата на формулираните проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, се очертават определени препоръки при изготвянето на стратегическите и планови документи, свързани с развитието на община Ямбол през програмен период 2021-2027 г. В най-голяма степен те касаят изготвянето, изпълнението и отчитането на основния планов документ, който обхваща посочения програмен период, а именно План за интегрирано развитие на община Ямбол 2021-2027.

- Разширяване на банката с разработени инвестиционни проекти на общината;
- Приоритетни за изпълнение да са проекти с напреднала проектна готовност;
- Навременно и ясно дефиниране на дейностите по проектите и определяне на конкретни терени;
- При разработването на системата от индикатори за наблюдение, анализ и оценка на бъдещи стратегически и програмни документи да се подберат ясно измерими такива, обезпечени с достоверна и осигуряема информация и да се прецизират базовите стойности;
- Ежегодно да се отчита напредъка по изпълнение на ПИРО и индикаторите към него;
- Стройна организация от регистри и бази данни за инвестиции и дейности, пряко относими към отчитането на ПИРО;
- Привличане на заинтересованите страни по време на планиране на интегрирани концепции, които да се реализират приоритетно и популяризиране на постигнатите резултати;
- За привличането на повече чуждестранни инвестиции е необходимо общината да провежда активен маркетинг и то в сектори с по-висока добавена стойност.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Актуализирана матрица - бюджет на списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на гр. Ямбол

Приложение 1: Актуализирана матрица - бюджет на списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на гр. Ямбол към доклад-отчет на ИПГВР на град Ямбол

Приложение 1.1: Матрица - Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на гр. Ямбол

Проекти по видове зони за въздействие	Изпълнен ли е обектът	Произход на средствата (Оперативна	Обща стойност на проекта	Срок на изпълнение (от-до)	Забележка
мерна единица					
ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР /ЗВ I/					
ГРУПА ПРОЕКТИ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Проект 1.1. Разширение (пристройка) на ОДЗ „Свобода“ - Филиал „Бенковски“ с 3 детски групи и 2 яслени групи					
Проект 1.2. ОУ"Йордан Йовков"	частично	СФ	120216	2014-2020	частично
Проект 1.3. ДГ „Пламяче“	частично	СФ	53873	2014-2020	частично
Проект 1.4. ДЯ „Слънчево детство“	Изпълнен	ЕФ	1269728	2014-2020	Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол", ОП "Региони в растеж", Договор № BG16RFOP001-1.017-0002-C01
Проект 1.5. ОУ"П.Славейков	частично	СФ	108876	2014-2020	частично
Проект 1.7. ЦДГ "Люляците"/ДГ Пролет	частично	СФ	389653	2014-2020	частично
ГРУПА ПРОЕКТИ 2: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Проект 2.1.: Изграждане на Дом за стари хора- филиал					
Проект 2.2. Изграждане на Кризисен център	в изпълнение	ОПРР/ИП/	705876,86	2020-2022	BG16RFOP001-1.017-0003-C02 Създаване на Кризисен център в община Ямбол
ГРУПА ПРОЕКТИ 3: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Проект 3.1. Реконструкция на Читалище „Зора“					
ГРУПА ПРОЕКТИ 4: ГРАДСКА СРЕДА					
Проект 4.1: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Преслав“ от Обходен път Изток до бул. „Димитър Благоев“ и междублокови пространства в ж.к. "Г. Бенковски" м/у: бл. 18 и 19; м/у бл. 8 и бл.9; м/у бл. 13 и бл. 14.	да /частично/	ОПРР/ИП/ Съфинансиране	2375200,33	2017-2019	Изпълнена е част от ул. "Преслав" от бул. "Димитър Благоев" до ул. "Акация" Обектът е изпълнен като част от проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол", № BG16RFOP001-1.017-0001
Проект 4.2: Реконструкция и рехабилитация на Централна улица в ж.к. „Бенковски“ от ул. Преслав до Обходен път Изток					
Проект 4.3: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Тимок“ от ул. „Преслав“ до Обходен път Изток					
Проект 4.4: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Вит“ от ул. „Матвей Вълев“ до ул. „Боровец“					

Проект 4.5: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Акация“					
Проект 4.6: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Янко Сакъзов“ от ул.„Матвей Вълв“ до бул„Д.Благоев“					
Проект 4.7: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Матвей Вълв“ от бул. „Д.Благоев“ до ул.„Вит“					
Проект 4.8: Междублоково пространство - - квартална градинка - ж.к. "Бенковски" между бл. 20 и бл. 21					
Проект: 4.9. Междублоково пространство- квартална градинка - ж.к. "Бенковски" между бл. 8 и бл. 7					
Проект: 4.10. Междублоково пространство- квартална градинка - ж.к. "Бенковски" между бл. 5 и бл. 6					
Проект: 4.11. Междублоково пространство- квартална градинка - ж.к. "Бенковски" на североизток от бл. 8					
Проект: 4.12. Междублоково пространство - квартална градинка - ул. Стара Планина"№1					
Проект: 4.14. Междублоково пространство - квартална градинка - м/у "Стара планина"№3 и №36					
Проект: 4.15. Велоалея от жк"Бенковски" през жк „Райна княгиня“ и Парк Боровец					
ГРУПА ПРОЕКТИ 5: УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ					
Проект 5.1. Изработване на ПУП на кв. Христо Ботев					
ОБЩО ЗА ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР:			5023423,19		
ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ /ЗВ II/					
ГРУПА ПРОЕКТИ 1: АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ					
Проект 1.1 Реконструкция на сградата на Община Ямбол	частично	СФ	102752	2014-2020	частично
ГРУПА ПРОЕКТИ 2: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Проект 2.1.: ЦДГ № 5 "Валентина"	частично	СФ	31477	2014-2020	частично
Проект 2.2: ДЯ „Калинка“	частично	СФ	720	2016	частично
Проект 2.3.: ОДЗ „Свобода“ (II сграда) – филиал Марко Бехар	Изпълнен	ЕФ	971279	2014-2020	Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол", ОП "Региони в растеж", Договор № BG16RFOP001-1.017-0002-C01, "Комплексно изпълнение на строително -
Проект 2.4.: ДЯ „Изтоци“					

Проект 2.5.: ДЯ „Мечо пух“	Изпълнен	ЕФ	1364731	2014-2020	Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол", ОП "Региони в растеж", Договор № BG16RFOP001-1.017-0002-C01, "Комплексно изпълнение на строително - монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти от образователната инфраструктура на община Ямбол" за обект Летска ясла "Мечо пух"
Проект 2.6.: ОДЗ № 14 „Свобода“	частично	СФ	42898	2014-2020	частично
Проект 2.7. : ОУ"Хр. Смирненски"	частично	СФ	149806	2014-2020	частично
Проект 2.8.: СОУ „Кл. Охридски“	Изпълнен	ЕФ	2107641	2014-2020	Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол", ОП "Региони в растеж", Договор № BG16RFOP001-1.017-0002-C01
Проект 2.9. НУ "Кирил и методий"					
Проект 2.10. Г"Васил Левски"/МГ"Атанас Радев "	частично	СФ	783359	2014-2020	частично
Проект 2.11. ЦДГ "Слънце"	частично	СФ	489727	2014-2020	частично
Проект 2.12. ОУ "Д. Дебелянов"	Изпълнен	ЕФ,СФ	330924	2014-2020	
ГРУПА ПРОЕКТИ 3: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Проект 3.1 Музей на Бойната слава на терена на Пионерски казарми					
Основен ремонт на съществуваща сграда в Музей на бойната слава (КПП)	частично	СФ	333869	2014-2020	частично
Музей на Бойната слава на терена на Пионерски казарми	в оценка /частично/	ОПРР/ИП/ Съфинансиране /ФУГ/	1656355,6	06.01.2021-06.06.2023	Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.017-0007 Ремонт на Музей на бойната слава
Проект 3.2 Регионален исторически музей					
Основен ремонт хидроизолация на покрив РИМ	частично	СФ	19994	2014	частично
Система за видеонаблюдение за РИМ	частично	СФ	8450	2017	частично
Регионален исторически музей	в оценка	ОПРР/ИП/ Съфинансиране /ФУГ/	1310082,09	06.01.2021-06.06.2023	Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.017-0006 Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей
Проект 3.3. Регионална библиотека „Георги Раковски“	частично	СФ	13338	2014-2020	частично
Проект 3.4. ГХГ „Жорж Папазов“	в изпълнение	ОПРР/ИП/ Съфинансиране /ФУГ/	4225251,68	06.01.2021-06.06.2023	BG16RFOP001-1.017-0005-C01 „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“-гр.Ямбол"

Проект 3.5. ОДК					
Проект 3.6. Реконструкция на Минерална Баня в сграда за културен център за Творчески дейности					
Проект 3.7. Ремонт, реконструкция и оборудване сграда на Младежки дом	в оценка	ОПРР/ИП/ Съфинансиране /ФУГ/	4122625,83	06.01.2021- 06.06.2023	Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.017-0008 Ремонт и модернизация на Младежки културен център
Проект 3.8. Реставрация и възстановка на Средновековна крепостна стена и превръщането и в туристическа атракция.					
Проект 4.2: „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол” - Пешеходна улица, „Търговска”- част I, част II и част III /от ул. „Преслав” до ул. „Стефан Караджа”, част IV /от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Богомил”/ и рехабилитация на ул. "Бяло море" от о.т.411 до о.т.412;бул. „Цар Освободител”	в изпълнение /частично/	ОПРР /ИП/	1978901,64	2020-2023	Като част от проект: BG16RFOP001-1.017-0004 Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол - втори етап, ще бъдат изпълнени Пешеходна улица, „Търговска”- част I, част II и ул. "Бяло море" от о.т.411 до о.т.412 Обект "Бул. "Цар Освободител" е изпълнен по проект към ОПРР 2007-2013 *Стойността е само за обектите от ОПРР 2014-2020
Проект 4.3: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи паркови алеи в Градски парк – гр. Ямбол” - ЕТАП 1 – от централния вход до Големия розариум,Етап II /алейната мрежа между централната алея, крайречната алея и детския кът; алея от пешеходен мост /ПТГ „Иван Райнов”/ до алея „Диана”,Етап III - от Голям розариум до пешеходен мост до ж.к. "Златен рог"; от Алея "Диана" до зала "Диана"; от зала "Диана" до главната алея и парково осветление на градски парк, гр. Ямбол – ЕТАП 1,ЕТАП 2; Рехабилитация на ул. „Кабиле” от о.т.418 до о.т.423 и на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о. т. 143 до о.т.145					Като част от проект: BG16RFOP001-1.017-0004 Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол - втори етап, ще бъдат изпълнени -Рехабилитация на ул. „Кабиле” от о.т.418 до о.т.423 и на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о. т. 143 до о.т.145 *Стойността е само за обектите от ОПРР 2014-2020
Проект 4.4: Реконструкция на ул. „Страхил Войвода” т.23 до о.т.204 и на ул. „Панайот Хитов” от о.т.204 до Т.44					
Проект 4.5:Реконструкция и архитектурно – художествено оформление на градинския мост и пространството пред градския парк в град Ямбол	Изпълнен	ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Турция 2014-2020 г. и собствено финансиране	941185,57	21.03.2017 г. – 20.03.2019 г.	Собствено финансиране: Ямбол - 18763.90 лв.; Одрин - 18637.34 лв.
Проект 4.6: Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на част от площадно пространство на площад "Освобождение", представляващо парк, каре между източна част на площад "Освобождение" и ул. "Бяло море" и ул. "Търговска" и ул. "Г. С. Раковски"- пешеходна зона и зелени площи; пешеходна ул "Г.С. Раковски" , ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Генерал Заимов".	Изпълнен	ОПРР/ИП/ Съфинансиране	4976319,24	2017-2019	Обектите са изпълнени като част от проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол", № BG16RFOP001-1.017-0001
Проект 4.7:Част от ул. "Кара Кольо", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил"; част от ул. "Стефан Караджа", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Търговска" и ул "Г. С. Раковски"; част от ул. "Стефан Стамболов", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил"; част от ул. "Търговска", ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. "Богомил", ул. "Срем" и ул;. "Граф Игнатиев".					
Проект 4.8: Реконструкция и рехабилитация ул. „Срем” от ул„Н.Петрини” до ул”Търговска					

Проект 4.9: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дружба“ от моста на р.Тунджа до ул.„Н.Петрини“					
Проект 4.10: Реконструкция и рехабилитация на бул. „Н. Петрини“ от ул. „Дружба“ до бул. „Гр.Игнатиев“					
Проект 4.11: Реконструкция и рехабилитация ул. „Г.Дражев“ от бул.„Н.Петрини“ до ул.„Бузлуджа“					
Проект 4.12: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Бузлуджа“ от ул. „Ив.Александър“ до ул. „Жорж Папазов“					
Проект 4.13: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Жорж Папазов“ от ул. „Бузлуджа“ до бул. „Д. Благоев“					
Проект 4.14: моста над Река Тунджа между ул„Г.Дражев“ и ул. „Индже войвода“					
Проект 4.15: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Преслав“ от бул„Д.Благоев“ до „Крайречен булевард					
Проект 4.16: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Крали Марко“ от ул. „Гр.Игнатиев“ до у-ще „Д.Дебелянов“					
Проект 4.17: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Тервел“ от ул. „Преслав“ до ул. „Джон Атанасов“					
Проект 4.18: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Стара планина“ от ул. „Тунджа“ до ул. „Ямболска комуна“					
Проект 4.19: Изграждане на продължение на улица „Самуил“ до ул. „Джон Атанасов“					
Проект 4.20: Междублоково пространство - квартална градинка - Градинката в центъра и Възстановяване на Часовникова кула					
Проект: 4.21. Междублоково пространство- квартална градинка - Ул. "Кабиле" до бл. 28					
Проект: 4.22. Междублоково пространство- квартална градинка - Ул. "Кабиле", м/у бл.40 и бл. 51					
Проект: 4.23. Междублоково пространство- квартална градинка - Ул. "Г. С. Раковски" 40 на север от бл. 1					
Проект: 4.24. Междублоково пространство- квартална градинка - Ул. "Г.С. Раковски" бл. 34, пред ОББ					
Проект: 4.25. Междублоково пространство - квартална градинка - Ул. "Страхил" м/у бл. 2, 4 и 31, зад МОЛ					
Проект: 4.26. Междублоково пространство - квартална градинка на север от бл. 2 на ул. "Д. Благоев"					
Проект: 4.27. Междублоково пространство - квартална градинка - ул. "Крали Марко" пред бл. 82					
Проект: 4.28. Междублоково пространство- квартална градинка - ул. "Срем - между бл. 13 и бл. 2					
Проект: 4.29. Междублоково пространство- квартална градинка - м/у ул. "Арда"№16 и ул."Тунджа"№2					
Проект: 4.30. Благоустрояване на Обществена територия на пазар Стара автогара					
Проект: 4.31. Интегриран проект за реконструкция на улично осветление и Изграждане на система за видеонаблюдение на обществени пространства, важни кръстовища и публични сгради в зоната в обхвата между бул.Д.Благоев/ ул.Н.Петрини/ бул.Заимов/ ул.Бузлуджа/ул.Г.Дражев. без улиците Търговска и Г.С.Раковски;					

ГРУПА ПРОЕКТИ 5: УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ					
Проект 5.1: Изработване на паркоустройствен проект на Лесопарк Боровец (със специализирана геодезическа основа)					
Проект 5.2: Изработване на паркоустройствен проект на Градска градина					
ГРУПА ПРОЕКТИ 6: Икономическо развитие					
Проект 6.1.: Изграждане на покрит пазар и търговска зона върху терена на Централния пазар - финансов инженеринг					
ОБЩО ЗА ЗОНАТА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ				25961686,65	
ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ /ЗВ III/					
ГРУПА ПРОЕКТИ 1: Икономическо развитие					
Проект 1.1. Изграждане на Панаирно-изложбен комплекс - финансов инженеринг					
ГРУПА ПРОЕКТИ 2: Градска среда					
Проект 2.1: Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“ – в границите на зоната					
Проект 2.2: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Сокол“ – от бул. „Европа“ до ул. „Люляк“					
Проект 2.3: Реконструкция и рехабилитация на Обслужваща улица от бул. „Европа“					
Проект 2.4: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Пирин“					
Проект 2.5: Реконструкция и рехабилитация на 5 обслужващи улици в района на предприятието „Фомис“ (идентификационен код: 39.250, 39.265, 39.206, 39.297, 39.313)					
ГРУПА ПРОЕКТИ 3: Устройствено планиране					
Проект 3.1.: Актуализация на ПУП- ПРЗ на Индустриална зона в обхвата на Зона с Икономическа активност					
ОБЩО ЗА ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ					
ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ИПГВР				30 985 109,84 лв.	
Прилагане на мерки за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради**		НФ	35 110 979,00 лв.		общо РЗП в м2 на 21 санирани многофамилни сгради: 2 09 083. 36

СФ-Собствено финансиране
НФ-Национално финансиране
ЕФ-Европейско финансиране

Приложение 1: Актуализирана матрица - бюджет на списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на гр. Ямбол към доклад-отчет на ИПГВР на град Ямбол

Приложение 1.2: Матрица - Бюджет на Индикативния списък на нови за ИПГВР на гр. Ямбол проекти

Проекти по видове зони за въздействие	Изпълнен ли е обектът	произход на средствата (Оперативна програма ; Собствено финансиране; Национална	Обща стойност на проекта	Срок на изпълнение (от-до)	Забележка
мерна единица					
ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР /ЗВ I/					
ГРУПА ПРОЕКТИ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА					
ОУ "Петър Берон"	Частично	СФ	642729,00	2014-2020	
ОУ "Йордон Йовков"	Частично	СФ	308810,00	2014-2020	
ОУ "П.Р.Славейков"	Частично	СФ	546743,00	2014-2020	
ГРУПА ПРОЕКТИ 2: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА					
ДСХ ул. "Д-р Д. Дончев" № 12	частично	СФ	80548,00	2014-2020	
Ремонт на сграда с идентификатор 87374.521.26.3 и 87374.521.26.4 по КК на гр. Ямбол, ж.к. "Георги Бенковски"	Изпълнен	СФ	35455,00	2019	
ГРУПА ПРОЕКТИ 4: ГРАДСКА СРЕДА					
Проектиране на централизирана система за видеонаблюдение на територията на гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	34368,00	2017	
Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	38905,00	2017/2021	
Проектиране и изграждане на видеонаблюдение в ж.к. "Георги Бенковски"	Изпълнен	СФ	208929,00	2019	
Проектиране и изграждане на благоустрояване, доставка и монтаж на параклис, УПИ I на кв.74е в ж.к. "Георги Бенковски"	Изпълнен	СФ	99960,00	2019	

Реконструкция на ул. „Матвей Вълев“ от кръстовище с ул. „Малко Търново“ до кръстовище с ул. „Ямболска комуна“ – организация на движение, паркиране и озеленяване II-ри етап	Изпълнен	НФ,СФ	41182,00	2017	
Проектиране и изграждане на видеонаблюдение в ж.к. "Георги Бенковски"	Изпълнен	СФ	3600,00	2019/2020	
Реконструкция на ул. „Матвей Вълев“ от кръстовище с ул. „Малко Търново“ до кръстовище с ул. „Ямболска комуна“ - първи етап	Изпълнен	НФ	279998,00	2016	
Проектиране „Реконструкция на ул. „Матвей Вълев“ от кръстовище с ул. „Малко Търново“ до кръстовище с ул. „Ямболска комуна“ – организация на движение, паркиране и озеленяване	Изпълнен	СФ	11028,00	2016	
Актуализация на инвестиционен проект и изграждане на обект "II етап на ул. "Преслав" - основен ремонт на участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев", от ул. "Акация" до о.т. 702 /кръстовището с околоръстен път "Изток"/: Етап II А - основен ремонт на участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев" от ул. "Акация" до ул. "Тимок"; Етап II Б - основен ремонт на участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев" от ул. "Тимок" до кръстовището с околоръстен път "Изток"	Изпълнен	СФ	3449,00	2018/2023	
Проектиране и изграждане на улично осветление блокове 18 и 19 на бул. "Димитър Благоев"	Изпълнен	СФ	1584,00	2011/2013	
Проектиране и изграждане на улично осветление паркинги зад блокове 3 и 5 на бул. "Димитър Благоев"	Изпълнен	СФ	1440,00	2011/2013	
Проектиране и изграждане на улично осветление на улица "Огоста"	Изпълнен	СФ	1440,00	2011/2013	
Изграждане на улично осветление от север на бл.18 и 19 на бул. "Димитър Благоев"	Изпълнен	СФ	13763,00	2011/2015	
Изграждане на улично осветление паркинг южно от бл.3 и 5 на бул. "Димитър Благоев"	Изпълнен	СФ	10235,00	2011/2015	
Проектиране и изграждане на улично осветление на нова детска площадка и зона за отдиш в ж.к."Г.Бенковски"	Изпълнен	СФ	9625,00	2011/2015	
Изграждане на улично осветление на улица "Огоста"	Изпълнен	СФ	9426,00	2011/2015	
„Доставка и монтаж на съоръжения за фитнес на открито в ПИ 87374.527.159 по КК на гр. Ямбол“	Изпълнен	СФ	36000,00	2020	

„Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години“, жк. „Христо Ботев“ до бл. 26, УПИ I, кв.2 по ПУП-ПР на жк „Христо Ботев“, гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	35995,00	2019	
„Проектиране и изграждане на кът за отдих“, жк. „Христо Ботев“ до бл. 1, УПИ I, кв.4 по ПУП-ПР на жк „Христо Ботев“, гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	17496,00	2019	
Актуализация на инвестиционен проект и изграждане на обект II етап на ул. "Преслав" - основен ремонт на участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев", от ул. "Акация" до о.т. 702 /кръстовището с околоръстен път "Изток"/: Етап II А - основен ремонт на участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев" от ул. "Акация" до ул. "Тимок"; Етап II Б - основен ремонт на участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев" от ул. "Тимок" до о.т. 702 /кръстовището с околоръстен път "Изток"/	Изпълнен	НФ	31039,00	2018/2021	
Текуремонт на улица в ж.к. "Г. Бенковски" пред бл.3 и бл.4	Изпълнен	НФ	67615,00	2013	
Текущ ремонт на улична настилка в ж.к. "Г. Бенковски" пред бл.7	Изпълнен	НФ	51171,00	2013	
Текущ ремонт на улична настилка в ж.к. "Г. Бенковски" от бл.13 до бл.18	Изпълнен	НФ	159237,00	2013	
Текущ ремонт тротоарна настилка и оформяне на места за паркиране до читалище Зора	Изпълнен	НФ	26723,00	2018	280 м ²
„Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години“, жк. „Христо Ботев“ до бл. 26, УПИ I, кв.2 по ПУП-	Изпълнен	СФ	33852,86	2019	
Открита площадка за игра в ж. к. "Георги Бенковски" м/у бл. 20 и бл. 21	Изпълнен	СФ	24087,85	2014	
„Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години“, жк. „Доктор Дончев“, кв.1 по ПУП-ПР на жк „Доктор Дончев“ гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	33852,86	2019	
ГРУПА ПРОЕКТИ 5: УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ					
ОБЩО ЗА ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР:			2900286,57		
ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ /ЗВ II/					
ГРУПА ПРОЕКТИ 1: АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ					
Основен ремонт на сграда за Общински съвет по наркотичните вещества на ул. "Йордан Йовков" №8	Изпълнен	СФ	59880,00	2016	
Проектиране и изпълнение на основен ремонт и преустройство на ОбСНВ и ПИЦ ул."Йордан Йовков" №8	Изпълнен	НФ	11760,00	2019/2020	

ГРУПА ПРОЕКТИ 2: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА					
ДГ Щастливо детство	Изпълнен	СФ	55066,00	2014-2020	частично
ОУ Димчо Дебелянов	Изпълнен	ЕФ	330924,00	2014-2020	частично
НУ "Кирил и Методий"	Изпълнен	СФ	158613,00	2014-2020	частично
Детска кухня	Изпълнен	СФ	90838,00	2014-2020	частично
ГРУПА ПРОЕКТИ 3: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Актуализация на инвестиционен проект за обект и ремонт на „Младежки културен център "Георги Братанов"“ – гр. Ямбол		СФ	49992,00	2010/2023	
Проектиране и основен ремонт на тоалетни на градски стадион Ямбол	Изпълнен	СФ	1200,00	2018/2019	
Изграждане на видеонаблюдение на градски стадион	Изпълнен	НФ	2658,00	2018	
Проектиране на обект "Реконструкция и модернизация на централен футболен терен на Градски стадион - Ямбол	Изпълнен	СФ	19080,00	2012/2015	
Изготвяне на хидрогеоложки обосновки и изграждане на ТК на стадион	Изпълнен	НФ	36645,00	2017	
Основен ремонт и инвестиционен проект на спортна зала "Диана"	Изпълнен	СФ	219759,00	2016	
НЧ Съгласие 1862	Изпълнен	СФ	156880,00	2014-2020	частично
ГРУПА ПРОЕКТИ 4: ГРАДСКА СРЕДА					
Изграждане поливна система по ул. "Г. С. Раковски"	Изпълнен	СФ	55000,00	2018	
Проектиране и изграждане на вентилационна система в Детска кухня	Изпълнен	НФ	13440,00	2016	
Проектиране и изпълнение реконструкция на вентилация в „Детска кухня“ Ямбол	Изпълнен	СФ	6995,00	2019/2020	
Проектиране и изпълнение реконструкция на вентилация в „Детска кухня“ Ямбол	Изпълнен	СФ	69203,00	2019/2020	

Доставка и монтаж на газов бойлер тип Radiant SF 14 в Детска кухня на ул. "Димитър Благоев" 17, гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	1200,00	2019	
Изграждане на система за видеонаблюдение на Централен общински пазар, находящ се на пл. „Георги Дражев“ № 1 и прилежащия му терен	Изпълнен	СФ	3478,00	2020	
Основен ремонт на покрив на търговска сграда на общински пазар Каргон	Изпълнен	НФ,СФ	53939,00	2017	
Проектиране и изграждане на улично осветление паркинг до блокове 4, 6, 8 и 10 на ул."Стилияна Параскевова"	Изпълнен	СФ	1152,00	2011/2013	
Проектиране и изграждане на улично осветление обходна алея на лесопарк "Боровец"	Изпълнен	СФ	2334,00	2011/2013	
Проектиране и изпълнение на изместване на стълб на EVN на кръстовище на ул. "Панайот Хитов" и "Страхил войвода"	Изпълнен	СФ	12000,00	2019	
Проектиране и изпълнение на осветление на паркинг бл.80 на ул."Крали Марко"	Изпълнен	СФ	1584,00	2011/2013	
Проектиране и изпълнение на осветление на паркинг до бл.3 на ул."Г.С.Раковски"	Изпълнен	СФ	960,00	2011/2013	
Проектиране и изграждане на улично осветление на паркинг северно на блокове с номера 17, 19 и 21 на улица "Г.С.Раковски"	Изпълнен	СФ	21140,00	2011/2015	
Изграждане на осветление на паркинг до бл.3 на ул."Г.С.Раковски"	Изпълнен	СФ	9723,00	2011/2015	
Проект "Ямбол и Одрин - два града на Тунджа", Реф. № СВ005.1.21.099, Програма "ИНТЕРРЕГ" ИПП ТГС България - Турция 2014-2020, "Реконструкция и архитектурно - художествено оформление на градинския мост в парка в Ямбол и прилежащото му пространство"	Изпълнен	ЕС	450844,00	2018	
Проектиране саниране на мост при градски парк	Изпълнен	СФ	22080,00	2017	
Проектиране и изграждане на обект "Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. "Крайречен булевард" и ул. "Търговска"	Изпълнен	СФ	550,00	2018/2023	
Обследване моста на кв. "Каргон"	Изпълнен	СФ	12000,00	2014	
„Паркинг на ул. „Хан Крум“ от о.т. 504 до о.т. 509 по ПУП – ПРЗ за ЦГЧ – гр. Ямбол“	Изпълнен	НФ	81358,00	2016/2017	
Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години“, ул. "Хан Крум" № 13	Изпълнен	СФ	35990,00	2019	

Проектиране и изграждане на паркинги, кът за отдих и фитнес на открито", ул. "Крале Марко" № 80, УПИ II, кв. 108 по ПУП-ПР на ЦГЧ, гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	354970,00	2019	
Актуализация на инвестиционен проект и основен ремонт на обект на централна градска част 2: -част от улица "Кара Кольо", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил"; -част от ул. "Стефан Караджа", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Търговска" и ул. "Г.С.Раковски"; -част от ул. "Стефан Стамболов", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил"; -част от ул. "Търговска", ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. "Богомил", ул. "Срем" и ул. "Граф Игнатиев"	Изпълнен	ЕФ	9720,00	2018	
Ремонт, рехабилитация и реконструкция на алеята свързваща ул. "Димитър Благоев", ул. "Боровец" с обходен път "Изток", гр. Ямбол, изграждане на тротоар и велосипедна алея - първи етап	Изпълнен	СФ	122803,00	2018	
Проектиране и изграждане на обект "Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. "Крайречен булевард" и ул. "Търговска". Етапно строителство."	Изпълнен	СФ	12960,00	2018/2021	
"Реконструкция на кръстовище на ж.к. "Златен рог" и ул. "Димитър Благоев"	Изпълнен	СФ	76260,00	2016/2021	
Проектиране на обект рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих: между ул. "Ген. Владимир Заимов", ул. "Г.С. Раковски", ул. "Независима България" и ул. "Желю Войвода"; кв.33 - ЦГЧ; между кв. 32 - ЦГЧ от о.т.77- о.т.83 - о.т.82 - о.т.81 - о.т.80 - о.т.79; в УПИ V, кв.40 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ"	Изпълнен	СФ	12480,00	2017	
Етапно строителство „ Реконструкция на кръстовище на ул. „Златен рог" и ул. „Димитър Благоев"- и тротоар по ул. „Златен рог" до северната граница на ж.к "Златен рог"	Изпълнен	СФ	9240,00	2016	
Проектиране на обект "Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. "Крайречен булевард" и ул. "Търговска". Етапно строителство."	Изпълнен	СФ	22560,00	2017	
Обект „Нова част на ул. Цар Самуил от о.т.378 до о.т.382 – I етап и паркинг на ул. Иван Вазов от о.т.381 до о.т.384 – II етап"	Изпълнен	СФ	10920,00	2016	
Рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих: Между ул. "Генерал В. Заимов", ул.	Изпълнен	СФ	220704,00	2017/2021	
Основен ремонт на паркинг на ул. "Браила" гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	197580,00	2016	

Основен ремонт на паркинг на ул. Браила - ексекутиви, авторски и строителен надзор	Изпълнен	СФ	7698,00	2017	
Актуализация на инвестиционен проект и основен ремонт на обект на централна градска част 2: -част от улица "Кара Кольо", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил"; -част от ул. "Стефан Караджа", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Търговска" и ул. "Г.С.Раковски"; -част от ул. "Стефан Стамболов", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил"; -част от ул. "Търговска", ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. "Богомил",	Изпълнен	СФ	1080,00	2018/2023	
Основен ремонт на пешеходна пасарелка в гр. Ямбол над р. Тунджа между ул. "Мир" и ул. "Проф. Нойков"	Изпълнен	СФ	33098,00	2016	
Основен ремонт на слънцезащитна конструкция на общински пазар Каргон	Изпълнен	СФ	32993,00	2016	
Изграждане на поливна система на парк Боровец	Изпълнен	СФ	11285,00	2020	
Изготвяне на хидрогеоложки обосновки и изграждане на ТК в ЦГЧ	Изпълнен	НФ	37742,00	2017	
Хидроложко проучване, проектиране и изграждане на 2 бр. тръбни кладенци, водопроводна връзка помежду им и електро захранване, за поливна система на новоизградените зелени площи в пешеходните зони на ЦГЧ - гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	6242,00	2019/2020	
Текущ ремонт на тротоарна настилка в ж.к. "Златен рог" от бл.27 до автомивка "Краси"	Изпълнен	СФ	29249,70	2013	
Текущ ремонт на ул. "Дружба" от ул. "Българка" до мост в ж.к. "Златен Рог"	Изпълнен	СФ	242815,37	2013	
Оформяне на места за паркиране на ул. "Преслав" пред бл.32, 34 и 36	Изпълнен	СФ	20691,54	2013	560м²
Текущ ремонт тротоарна настилка ул. "Търговска" от ул. "Г. Игнатиев" до ул. "Н. Петрини"	Изпълнен	СФ	61659,91	2013	
Текущ ремонт на тротоар на ул. "Срем"	Изпълнен	СФ	32847,12	2013	
Текущ ремонт паркинги до банка "ДСК" и зад "БТК"	Изпълнен	СФ	51020,07	2013	1505 м²
Текущ ремонт на троарна настилка на ул. "Индже войвода" срещу ОСО	Изпълнен	СФ	18616,91	2014	
Текущ ремонт на тротоарна настилка на ул. "Хан Тервел"	Изпълнен	СФ	16092,81	2014	
Текущ ремонт на бет. алея бл.24 и бл.26 в ж.к. 'Хр. Ботев	Изпълнен	СФ	9939,83	2014	
Оформяне на места за паркиране между ул. "Елена Янкова" и ул. "Ст. Параскевова"	Изпълнен	СФ	64785,93	2014	1902 м²
Оформяне на места за паркиране около спортна площадка в ж.к. "Златен Рог"	Изпълнен	СФ	53758,74	2014	2015 м²
Текущ ремонт на тротоарна настилка на ул. "Дружба" от мотс до ул. "Българка"	Изпълнен	СФ	43776,32	2014	
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Златен рог" от бенз. Геомекс до бл.41	Изпълнен	СФ	69663,71	2015	

Текущ ремонт на ул. "Страхил войвода"	Изпълнен	СФ	370562,93	2015	
Текущ ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. "Каранова"	Изпълнен	СФ	51614,32	2015	
Текущ ремонт на ул. "Крали Марко" от ул. "Г. Игнатиев" до ул. "Бакаджик"	Изпълнен	СФ	97617,67	2016	
Текущ ремонт на паркинг и тротоар на ул. "Крали Марко" пред бл.82	Изпълнен	СФ	117655,35	2016	1220 м ²
Текущ ремонт на ул. "Цар Иван Александър" от ул. "Г. Дражев" до пл. "Освобождение"	Изпълнен	СФ	37852,72	2016	
Градска градина улица и оформяне на места за паркиране	Изпълнен	СФ	48971,76	2016	
Текущ ремонт на ул. "Иван Вазов", ул. "Васил Карагъзов" и ул. "Джон Атанасов", и оформяне на места за паркиране	Изпълнен	СФ	133987,85	2016	
Текущ ремонт на улична и тротоарна настилка от банка "ДСК" до "Съдебна палата"	Изпълнен	СФ	174902,91	2016	
Текущ ремонт на улица и тротоарна настилка пред бл.3 на пл. "Освобождение"	Изпълнен	СФ	57004,06	2016	
Текущ ремонт на ул. "Петър Парчевич" зад бл.2	Изпълнен	СФ	53411,78	2016	
Текущ ремонт на тротоарна настилка на ул. "Хан Тервел" покрай училище "Димчо Дебелянов"	Изпълнен	СФ	56404,72	2017	
Текущ ремонт на алеи в градска градина	Изпълнен	СФ	196533,23	2017	9055м ²
Текущ ремонт тротоарна настилка на ул. "Крали Марко" от Срем до ул. Бакаджик	Изпълнен	СФ	20285,45	2017	
Текущ ремонт тротоарна настилка и оформяне на места за паркиране на ул. Г. В. Заимов до поделение	Изпълнен	СФ	74362,51	2018	785 м ²
Текущ ремонт на тротоарна настилка около детска ясла Слънчево детство	Изпълнен	СФ	29163,79	2018	
Текущ ремонт на тротоарна настилка около детска градина Свобода	Изпълнен	СФ	19009,78	2018	
Текущ ремонт на ул. "Ангел Кънчев" от ул. "Д. Благоев" до ул. "Гаврил Кръстевич"	Изпълнен	СФ	28098,29	2020	
Текущ ремонт на ул. "Преслав" от ул. "Ал. Стамболийски" до ул. "Г. С. Раковски"	Изпълнен	СФ	105007,13	2020	
Оформяне на места за паркиране зад бл.1 на ул. „Срем“	Изпълнен	СФ	60770,85	2020	726 м ²
Текущ ремонт на част от тротоарна настилка на ул. „Срем“	Изпълнен	СФ	66583,87	2020	
Фитнес площадка на открито с местоположение: градски парк	Изпълнен	дарение		2017	
Фитнес площадка на открито с местоположение: парк "Боровец"	Изпълнен	СФ	4692,44	2015	
Фитнес площадка на открито с местоположение: Първи жилищен район, зелената площ на ул. "Матвей Вълев" и на югоизток от бл. 1 на ул. "Стара плащина"	Изпълнен	ПУДООС	9964,80	2016	
"Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години", ул. "Хан Крум" № 13	Изпълнен	СФ	33847,70	2019	

Ул. "Страхил" м/у бл. 2, 4 и 31, зад МОЛ	Изпълнен	дарение		2014	
ГРУПА ПРОЕКТИ 5: УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ					
Промяна на ПУП – ПРЗ в обхват УПИ I, УПИ V, УПИ IX, УПИ X , кв. 79 и прилежащите улици по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол"	Изпълнен	СФ	960,00	2016	
„Паркинги и благоустрояване в кв. 61 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол"- междублоково пространство на север от ул."Каранова"	Изпълнен	СФ	11640,00	2016	
„Паркинг на ул. „Хан Крум" от о.т. 504 до о.т. 509 по ПУП – ПРЗ за ЦГЧ – гр. Ямбол"- зад блок "Фомис"	Изпълнен	СФ	8004,00	2016	
"Благоустрояване и паркинг в обхват УПИ I и УПИ IX, кв.2 по ПУП -ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол."- между улици "Елена Янкова " и "Д. Благоев"	Изпълнен	СФ	7872,00	2016	
„Благоустрояване и паркинги в кв.14 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол"-между улици "Спарток", "Преслав" и "Страхил"	Изпълнен	СФ	11616,00	2016	
Актуализация на проект с включване на допълнителна площ и изграждане на обект "Благоустрояване и паркинги в кв.14 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол между улици "Спарток", "Преслав" и "Страхил"	Изпълнен	СФ	9720,00	2018/2020	
Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв. 61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол - междублоково пространство на север от ул."Каранова"	Изпълнен	СФ	144137,00	2016/2021	
Изработване на технически проект и изпълнение на обект „Изграждане на осветление и ремонт на съществуващи паркови алеи в Градски парк на гр. Ямбол"	Изпълнен	СФ	3000,00	2018/2019	
ОБЩО ЗА ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ			5988772,87		
ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ /ЗВ III/					
ГРУПА ПРОЕКТИ 1: Икономическо развитие					
ГРУПА ПРОЕКТИ 2: Градска среда					
Проектиране и изграждане „Пътна връзка и обслужващ път с уширение за изчакване за завод "Баумит"	Изпълнен	СФ	10000,00	2018/2019	

Проектиране и изграждане „Пътна връзка и обслужващ път с уширение за изчакване за завод "Баумит"	Изпълнен	СФ	648788,00	2018/2019	
ОБЩО ЗА ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ			658788,00		
ПРОЕКТИ ИЗВЪН ЗОНИТЕ НА ИПГВР					
ГРУПА ПРОЕКТИ 2: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА					
ДГ "Червената шапчица"	Изпълнен	СФ	330712,00	2014-2020	частично
ДГ"Биляна"	Изпълнен	СФ	453840,00	2014-2020	частично
ДГ "Биляна" - Смяна на дограма във втора сграда	Изпълнен	СФ	6830,00	2018	частично
ДГ "Валентина"	Изпълнен	СФ	74850,00	2014-2020	частично
ГЧЕ "Васил Карагьозов"	Изпълнен	СФ	1317888,00	2014-2020	частично
ОУ "Любен Каравелов"	Изпълнен	СФ	247182,00	2014-2020	частично
НУ "Проф. П.Нойков"	Изпълнен	СФ	322673,00	2014-2020	частично
СУ "Пиер дьо Кубертен"	Изпълнен	СФ	44791,00	2014-2020	частично
ПГ по земеделие "Христо Ботев" гр. Ямбол	Изпълнен	ЕФ	1128150,00	2014-2020	Проект "Комплексни мерки за обновяване на ПГЗ "Христо Ботев" град Ямбол", ОП "Региони в растеж", Договор №
ПГХТТ	Изпълнен	ЕФ,СФ	104309,00	2014-2020	частично
ДЯ № 8 "Майчина ласка"	Изпълнен	СФ	77162,00	2014-2020	частично
КСУДВ	Изпълнен	СФ	15434,00	2014-2020	частично
ДГ "Радост"	Изпълнен	СФ	162773,00	2014-2020	частично
ОУ "Николай Петрини"	Изпълнен	ЕФ,СФ	864549,00	2014-2020	частично

ПГЛПЕХТ	Изпълнен	СФ	440000,00	2014-2020	частично
ДЯ "Щурче"	Изпълнен	СФ	51684,00	2014-2020	частично
ДДЛРГ "Юрий Гагарин"	Изпълнен	СФ		2014-2020	частично
ГРУПА ПРОЕКТИ 5: УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ					
Изменение на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ 87374.543.485 и ПИ 87374.543.483	Изпълнен	СФ	1836,00	2016	
ПУП – ПРЗ с отреждане „За гробищен парк“	Изпълнен	СФ	5000,00	2016	
Проектиране на ПУП - ПРЗ на част от ПИ №033015, находящ се в м. "Бакаджик" по КСВ на землище - с. Чарган	Изпълнен	НФ	4500,00	2017	
Проект за изменение на действащия План за регулация за УПИ II "за болница", УПИ VII "за резервен терен за социални дейности", УПИ VIII "за обществено обслужване", УПИ IX "за озеленяване", УПИ XIII "за обществено обслужване" от кв. 331 по плана на гр. Ямбол и проект за ПУП – план за застрояване на новообразуваните УПИ II25 "За болничен комплекс", УПИ VII23 "За обществено обслужване", УПИ VIII24 "За обществено обслужване" и УПИ XIII26 "За обществено обслужване" от кв. 331 и УПИ I27 „За паркиране“от кв. 331а по плана на гр. Ямбол.	Изпълнен	СФ	9960,00	2018	
Проектиране на "Изменение на ПУП- ПУР за кръстовище на ул. "Милин камък" и ул. "Търговска"	Изпълнен	СФ	4560,00	2018	
„Проектиране и изграждане на кът за отдих“, жк. "Доктор Дончев", кв.1 по ПУП-ПР на жк "Доктор Дончев", гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	17496,00	2019	
„Проектиране и изграждане на кът за отдих“, УПИ I, кв.152 по ПУП – ПР на жк. "Граф Игнатиев", гр. Ямбол /между бл. 90, бл.92 и бл.94/	Изпълнен	СФ	19398,00	2019	

„Проектиране и изграждане на кът за отдих“, УПИ I, кв.152 по ПУП – ПР на жк. „Граф Игнатиев“, гр. Ямбол /западно от бл.60 /	Изпълнен	СФ	5000,00	2019	
„Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години“, жк. „Доктор Дончев“, кв.1 по ПУП-ПР на жк „Доктор Дончев“, гр. Ямбол	Изпълнен	НФ,СФ	35995,00	2019	
Проектиране и изграждане на паркинги в УПИ I, кв. 1а; УПИ I, кв.2; УПИ II, кв. 1; и УПИ V, кв. 1 в жк. "Златен рог"	Изпълнен	СФ	309960,00	2019	
Благоустрояване пространството между жилищни блокове №№7,8,9 и 11 в жк. "В. Левски" , гр. Ямбол -III етап	Изпълнен	СФ	59830,00	2019	
Основен ремонт на водогреен котел Viessman тип Vitorex 100 в Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, ул. "Търговска" 120, гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	15434,00	2019	
Обект „Организация на кръстовище на ул. „Д. Благоев“, ул. „Ямболен“ и ул. "Пирин" с кръгово движение" /пред УФС/	Изпълнен	СФ	23400,00	2016	
ПИП Реконструкция на ул. "Индже войвода", гр. Ямбол /в обхват от о.т. 43-703-729-52-294 до о.т. 344 - обходен път юг/ (I фаза)	Изпълнен	СФ	1581762,00	2014	
Проектиране „Реконструкция на ул. „Гарабчи войвода“ и ул. „Русе“ от „Биков мост“ до ул. „Индже войвода“ и благоустрояване, реконструкция на паркинг и улица пред блок "Просвета" с етапи: Първи етап - Реконструкция на паркинг и благоустрояване около блок "Просвета"; Втори етап - Изправяне на завоя на ул. Гарабчи войвода"; Трети етап - изграждане на трета лента на ул. Гарабчи войвода"	Изпълнен	СФ	17040,00	2016	
Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР Кабиле - изгледна площадка, ограда, заслон и 2 бр.навеси	Изпълнен	СФ	212565,00	2014	
Проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза", ОП "Околна среда 2014-2020 г.", Договор № VG16M1OP002-1.005-0001-C01, "Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX - гр. Ямбол"; Упражняване на строителен надзор и инвеститорски	Изпълнен	ЕФ	41305943,00	2016/2021	Проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза", ОП "Околна среда 2014-2020 г.", *в изпълнение

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол”, ОП "Околна среда 2014-2020 г.", Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-CP1	Изпълнен	ЕФ	3702737,00	2019-2021	Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол”, ОП "Околна среда 2014-
Закупуване на ПИ с проектен идентификатор 87374.549.446 с площ 40 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.549.447 с площ 1 949 кв.м.	Изпълнен	СФ	44603,00	2019	
Проектиране и ремонт канализация в к-с "Граф Игнатиев" между блокове 60, 44 и 42 - етапно изграждане	Изпълнен	СФ	15600,00	2018/2020	
Проектиране и ремонт канализация в к-с "Граф Игнатиев" между блокове 60, 44 и 42. Етапно изграждане - I-ви етап	Изпълнен	СФ	900,00	2018/2020	
Проектиране и ремонт канализация в к-с "Граф Игнатиев" между блокове 60, 44 и 42. Етапно изграждане - I-ви етап	Изпълнен	СС	39255,00	2018/2019	
Изграждане и основен ремонт на общински пътища (Рехабилитация път IV-53067 /JAM3111/ "Ямбол-Ормана" (в участък от км 1+810 до км 2+424)	Изпълнен	СФ	30569,00	2009/2015	
Рехабилитация път IV-53067 /JAM3111/ "Ямбол-Ормана"	Изпълнен	СФ	26604,00	2009/2014	
Ремонт, рехабилитация и реконструкция на улица от бензиностанция ШЕЛ до ул. "Атанас Кратунов" /Животински пазар/в ж.к. "Златен рог". Етап IV - Паркинг между блокове 14 и 16	Изпълнен	СФ	74768,00	2018	
Проектиране на обект "Ремонт, рехабилитация и реконструкция на улица от бензиностанция ШЕЛ до ул. "Атанас Кратунов" /Животински пазар/в ж.к. "Златен рог". Етапно строителство "	Изпълнен	СФ	16512,00	2017	
Проектиране на обект "Изграждане на нови кръстовища както следва: I етап - кръстовище на ул. "Търговска" и ул. "Гоце Делчев", II етап - кръстовище на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Аврен", III етап - кръстовище на ул. "Силиврия" и ул. "Граф Игнатиев"	Изпълнен	СФ	4400,00	2017	
Изграждане на фитнес площадка на открито в ж.к."Златен рог" - междублоково пространство на бл.6, бл.7, бл.8 и бл.9;	Изпълнен	ПУДООС	8881,00	2014	
Проектиране и изграждане на комбинирана детска площадка за деца до 3 години и от 3 до 12 години, ж.к. „Възраждане" между бл. 41 и бл. 42	Изпълнен	СФ	10984,00	2020	
Изграждане на зони за фитнес на открито в т.ч. изработване, доставка и монтаж на фитнес уреди на открито за изграждане на фитнес площадка в ж.к."Възраждане", зелената площ на ул."Чумерна", финансирана от ПУДООС	Изпълнен	ПУДООС	5000,00	2014/2015	
Доставка и монтаж на съоръжения за фитнес на открито, УПИ I, кв. 24 по ПУП-ПР на жк "Хале", гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	19990,00	2019	

изгражд.на фитнес площадка на открито в ж.к."Граф Игнатиев"- междублоково пространство на бл.80, бл.84 и бл.86;	Изпълнен	ПУДООС	8987,00	2014	
"Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години", жк. "Доктор Дончев", кв.1 по ПУП-ПР на жк "Доктор Дончев", гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	35995,00	2019	
"Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк "Златен рог", гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	119616,00	2019	
Проектиране и изграждане на "Довеждащ път и паркинги в ПИ 87374.73.665 по КК на гр. Ямбол - етапно изграждане"	Изпълнен	СФ	167836,00	2018/2021	
Изграждане на кръгово кръстовище на ул. "Милин камък" и "Търговска"	Изпълнен	СФ	199875,00	2016/2021	
Проект "Кръгово кръстовище ул. "Милин камък" и ул. "Търговска" гр. Ямбол"	Изпълнен	СФ	28560,00	2016	
Проектиране на обект "Ремонт, рехабилитация и реконструкция, велоалея и паркинги на ул. "Милин Камък" от о.т. 79 до о.т. 336 по плана на гр. Ямбол - Аврен. Етапно строителство."	Изпълнен	СФ	12816,00	2017	
Проектиране на обект "Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. "Руен" от РТ 2082 до РТ 2133 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон".	Изпълнен	СФ	12540,00	2017	
Проектиране на обект "Изграждане на нови кръстовища както следва: I етап - кръстовище на ул. "Бакаджик" и ул. "Търговска", II етап - кръстовище на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Князи Марко"	Изпълнен	СФ	3600,00	2017	
Проектиране на обект "Ремонт ,рехабилитация, реконструкция на алеята свързваща ул. "Димитър Благоев", ул. "Боровец" с обходен път "Изток", гр. Ямбол, изграждане на тротоар и велосипедна алея."	Изпълнен	СФ	15000,00	2017	
Проектиране на обект "Ремонт, рехабилитация и реконструкция между улици "Милин камък" и ул. "Търговска" о.т. 417 до о.т. 374 - ж.к. "Хале"	Изпълнен	СФ	6840,00	2017	
Благоустрояване в ж.к."В.Левски" между бл.7, 8, 9 и 11	Изпълнен	СФ	21051,00	2013/2014	
Благоустрояване в ж.к."Диана", УПИ II, кв.13 /в района около магазин "Югоагент"/	Изпълнен	СФ	72311,00	2015	
Благоустрояване в ж.к. "В. Левски" между бл. 7, 8, 9 и 11 (пространството между бл. 11 и ул. "Битоля")	Изпълнен	СФ	21350,00	2015	
Изграждане на улица между кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон, с кръгово кръстовище с ул. „Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.” – етапно изграждане	Изпълнен	СФ	601334,00	2020/2021	
Закупуване на терен за осигуряване и разширяване на дейности по управление на	Изпълнен	СФ	96000,00	2018	
Основен ремонт на покрив на клуб на инвалида	Изпълнен	СФ	23776,00	2016	

Ремонт саваци - Морски клуб	Изпълнен	СФ	11940,00	2016	
Ремонт на санитарни възли в ДДЛРГ "Юрий Гагарин"		сп	13173,00	2014	
Основен ремонт на Приют за безстопанствени животни	Изпълнен	СФ	54578,00	2016	
Изграждане на система за видеонаблюдение на Територия на складова база – ИСС – гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	2823,00	2020	
Изграждане на система за видеонаблюдение на Поземлен имот с идентификатор 87374.34.216 за производствен, складов обект, по кадастрална карта и кадастрални регистри КД-04-28-252/03.09.2013 г. на началник на СГКК – Ямбол с адрес ул. „Граф Игнатиев“ № 100, местност Табите, гр. Ямбол, заедно с 10 сгради в обекта, а именно: 1. Сграда 87374.34.216.4 със ЗП 245 кв. м; 2. Сграда 87374.34.216.6 със ЗП 54 кв. м; 3. Сграда 87374.34.216.7 със ЗП 62 кв. м; 4. Сграда 87374.34.216.8 със ЗП 151 кв. м; 5. Сграда 87374.34.216.10 със ЗП 18 кв. м; 6. Сграда 87374.34.216.11 със ЗП 1110 кв. м; 7. Сграда 87374.34.216.12 със ЗП 32 кв. м; 8. Сграда 87374.34.216.12 със ЗП 8 кв. м; 9. Сграда 87374.34.216.15 със ЗП 48 кв. м; 10. Сграда 87374.34.216.17 със ЗП 19 кв. м	Изпълнен	СФ	2647,00	2020	
Реконструкция на ул. "Индже войвода", гр. Ямбол /в обхват от о.т. 43-703-729-52-294 до о.т. 344 - обходен път юг/	Изпълнен	СФ	305160,00	2014/2015	
Проектиране и съгласуване на инвестиционен проект за реконструкция на ул. "Индже Войвода" от о.т.43-703-729-52-294 до о.т.344	Изпълнен	СФ	30000,00	2014	
Ново строителство - "Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - гр. Ямбол с път III - 5304 (Ямбол- Кукорево) при километър 1+295 ляво"	Изпълнен	СФ	40756,00	2020/2021	
Отчуждаване на частен имот за улична регулация на ул. "Индже войвода"	Изпълнен	СФ	8336,00	2014	
Рехабилитация на ул. "Галац" в кв."Възраждане", гр. Ямбол - част Отводняване	Изпълнен	СФ	5202,00	2013/2014	
Проектиране и изграждане "Водопровод и канализация по улици в кв.20, кв.23 и кв.24, к с "Диана" по плана на гр. Ямбол - етапно изграждане - I-ви етап	Изпълнен	СФ	91378,00	2018/2022	
Проектиране и изграждане "Водопровод и канализация по улици в кв.20, кв.23 и кв.24, к с "Диана" по плана на гр. Ямбол - етапно изграждане"	Изпълнен	СФ	2920,00	2018/2022	

Проектиране и изграждане "Водопровод и канализация по улици в кв.20, кв.23 и кв.24, к с "Диана" по плана на гр. Ямбол - етапно изграждане - I-ви етап	Изпълнен	СФ	2600,00	2018/2022	
Изграждане на бетонни алеи в гробищен парк от о.т.135 до о.т. 141, от.о.т. 137 до о.т.48, от.о.т.139 до о.т.50 и от о.т.141 до о.т.52	Изпълнен	СФ	45687,00	2011/2014	
Проектиране на обект "Нови бетонови алеи в гробищен парк по зададена схема на алейна мрежа за ПИ 0001174 по КВС на с. Кукорево, местност "Велев бряст"	Изпълнен	СФ	15360,00	2017	
Изграждане на нови бетонови алеи гробищен парк по зададена схема на алейна мрежа за ПИ 0001174 по КВС на с. Кукорево УПИ I м.1 за гробищен парк, местност "Велев бряст"	Изпълнен	СФ	97500,00	2018	
Изграждане на нови бетонови алеи гробищен парк по зададена схема на алейна мрежа за ПИ 0001174 по КВС на с. Кукорево УПИ I м.1 за гробищен парк, местност "Велев бряст"	Изпълнен	СФ	30550,00	2017/2020	
Проверка проводимостта и надзиждане диги и рампа корекция на р. Тунджа при гр. Ямбол в участъка от км. 28+965 до км. 29+585	Изпълнен	СФ	9960,00	2017	
Проект "Проверка проводимостта и надзиждане диги и рампа корекция на р. Тунджа при гр. Ямбол в участъко от км. 28+965 до км. 29+585"	Изпълнен	СФ	5500,00	2016	
Изработване на технически проект и изпълнение на обект "Корекция на река „Тунджа“ от км 25+712 до км 26+816 в регулацията на гр. Ямбол - Почистване и облицоване корито, подравняване берми, надзиждане и укрепване прелпазни диги"	Изпълнен	СФ	18600,00	2018/2021	
Проектиране на ремонтно възстановителни работи на преливник и водобоеен кладенец на разделително съоръжение на р.Тунджа при гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	13020,00	2015	
Ремонтно-възстановителни работи на преливник, водобоеен кладенец и подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа, гр. Ямбол, при км 31+200 /ПМС 96 от 25.04.2019г./	Изпълнен	СФ	94984,00	2015/2021	
„Изграждане на Рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол“	Изпълнен	СФ	21652,00	2016/2021	
Изграждане на нови системи и съоръжения за хидротехнически пристанищни съоръжения-монтиране на три броя кейови съоръжения в бетонираното корито на р.Тунджа	Изпълнен	СФ	58772,00	2020	
Проектиране на обекти от социалната и техническата инфраструктура	Изпълнен	СФ	10620,00	2017	
Проектиране на обекти от социалната и техническата инфраструктура	Изпълнен	СФ	59724,00	2016	

Проектиране на обекти от техническата и социалната инфраструктура	Изпълнен	СФ	7314,00	2014	
Общ устройствен план на гр. Ямбол - окончателно плащане след одобряването му от Общински съвет - Ямбол	Изпълнен	СФ	53880,00	2016	
Проектиране на обект "Улично осветление на улици от второстепенната улична мрежа и междублоковите пространства на територията на гр. Ямбол"	Изпълнен	СФ	61000,00	2017	
Ремонт, реконструкция, модернизация и ново строителство на "Улично осветление на улици от второстепенната улична мрежа и междублоковите пространства на територията на гр. Ямбол, и улично осветление на първостепенната улична мрежа и паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар на територията на гр. Ямбол. Етапно изграждане."	Изпълнен	СФ	59859,00	2019/2023	
Проектиране на обект "Улично осветление на първостепенната улична мрежа и паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар на територията на гр. Ямбол"	Изпълнен	СФ	84000,00	2017	
Текущ ремонт на тротоарна настилка на ул. "Граф Игнатиев" от ул. "Милин Камък" до ул. "Надежда"	Изпълнен	СФ	18904,91	2013	
Текущ ремонт на паркинг в ж.к. "Граф Игнатиев" до бл.42	Изпълнен	СФ	62351,64	2013	1890 м ²
Текущ ремонт тротоарна настилка в ж.к. "Диана" до бл.8	Изпълнен	СФ	5509,55	2013	
Оформяне на места за паркиране в ж.к. "Г. Игнатиев" до бл.44 и зад бл.40	Изпълнен	СФ	92504,39	2013	2703 м ²
Оформяне на места за паркиране в ж.к. "Граф Игнатиев" зад бл.90	Изпълнен	СФ	11496,52	2013	365 м ²
Текущ ремонт тротоарна настилка в ж.к. "Граф Игнатиев" от бл.44 до бл.60	Изпълнен	СФ	3751,25	2013	
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Зорница" от бл.1 до бл.8	Изпълнен	СФ	27422,24	2013	
Текущ ремонт на тротоарна настилка в ж.к "Зорница" от автобусна спирка на бл.2 до бл.1	Изпълнен	СФ	27001,51	2013	
Оформяне на места за паркиране и ремонт тротоар в ж.к. "Диана" пред бл.1 и бл.7	Изпълнен	СФ	120574,67	2013	2538м ²
Текущ ремонт тротоарна настилка пред бл.7 в ж.к. "Диана"	Изпълнен	СФ	6435,17	2013	
Текущ ремонт тротоарна настилка на у. "Г. Игнатиев" от бл.64 до бл.70	Изпълнен	СФ	10303,87	2013	
Текущ ремонт тротоарна настилка пред поща в ж.к. Диана	Изпълнен	СФ	11366,58	2013	
Текущ ремонт тротоарна настилка на ул. "Надежда" от ул. "Милин камък" до печатница "Планета"	Изпълнен	СФ	45618,10	2013	
Текущ ремонт тротоарна настилка ул. "Н. Петрини" от пасарелка за ж.к. "Васил Левски" до бензиностанция "Мечта"	Изпълнен	СФ	49951,21	2013	

Оформяне на места за паркиране зад бл.11 и до бл.23 в ж.к. Диана	Изпълнен	СФ	27061,26	2013	831 м ²
Текущ ремонт улица в ж.к. "Г. Игнатиев" от бл.68 до 78	Изпълнен	СФ	116244,07	2013	
Текущ ремонт на улица пред бл.70 в ж.к. "Г. Игнатиев"	Изпълнен	СФ	49648,80	2013	
Текущ ремонт на тротоарна настилка на ул. Милин камък от бл.3 до ул. "Търговска"	Изпълнен	СФ	23059,06	2013	
Текущ ремонт на ул. "Руен" от ул. "Индже войвода" до ул. "Вежен"	Изпълнен	СФ	62336,74	2013	
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Граф Игнатиев" от бл.90 до бл.86	Изпълнен	СФ	64517,43	2013	
Текущ ремонт на тротоарна настилка на ул. Милин камък от център за деца до бл.3 в ж.к. "Зорница"	Изпълнен	СФ	16167,51	2013	
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Диана" от бл.16 до бл.10	Изпълнен	СФ	75263,69	2013	
Текущ ремонт на улица от ул. "Галац" до ул. "Руен"	Изпълнен	СФ	43047,58	2013	
Текущ ремонт на ул. "Надежда" от кръстовище с ул. "Г. Игнатиев" до бл. 20	Изпълнен	СФ	164221,40	2013	
Текущ ремонт на бетонова алея в ж.к. "Златен Рог" до бл.17	Изпълнен	СФ	3594,00	2014	
Оформяне на места за паркиране и ремонт на тротоарна настилка в ж.к. "Златен Рог" до бл.15	Изпълнен	СФ	54039,85	2014	1608 м ²
Текущ ремонт на тротоарна настилка пред бл.42, бл.44 и бл.60	Изпълнен	СФ	17756,16	2014	
Текущ ремонт улици в ж.к. "Хале" от бл.1 до бл.13	Изпълнен	СФ	63287,03	2014	
Оформяне на места за паркиране до бл.8 в ж.к. "Хале"	Изпълнен	СФ	7013,69	2014	195 м ²
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Хале" от бл.5 до бл.8	Изпълнен	СФ	110295,24	2014	
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Хале" от бл.7 до бл.5	Изпълнен	СФ	89594,74	2014	
Текущ ремонт на тротоарна настилка пред гр. Парк	Изпълнен	СФ	39530,34	2014	
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Диана" от бл.20 до бл.23	Изпълнен	СФ	110634,63	2014	
Благоустрояване в ж.к. "Диана" в района около магазин Югоагент	Изпълнен	СФ	72310,86	2015	1677 м ²
Оформяне на места за паркиране пред гробищен парк	Изпълнен	СФ	40403,14	2015	781
Текущ ремонт на тротоарна настилка около църка в кв. Аврен	Изпълнен	СФ	37364,98	2015	
Текущ ремонт тротоарна настилка пл. "Ст. Кринчев"	Изпълнен	СФ	41564,64	2015	
Текущ ремонт алея в ж.к. "Др. Дончев"	Изпълнен	СФ	9880,10	2015	
Текущ ремонт на ул. Будак Стоян войвода"	Изпълнен	СФ	76904,63	2015	
Оформяне на места за паркиране между бл.58 и бл.60	Изпълнен	СФ	43771,79	2016	350 м ²
Текущ ремонт на улична, тротоарна настилка и оформяне на места за паркиране около бл.56	Изпълнен	СФ	240193,42	2016	3626 м ²
Оформяне на места за паркиране и ремонт тротоар до бл.13 и бл.18 в ж.к. "Диана"	Изпълнен	СФ	73796,67	2016	1083 м ²

Текущ ремонт тротоарна настилка на ул. "Др-Кръстев"	Изпълнен	СФ	59977,22	2016	
Оформяне на места за паркиране и ремонт тротоар ж.к. "Диана" до бл.20	Изпълнен	СФ	25325,84	2016	335 м ²
Текущ ремонт на подход за бивш Фомис	Изпълнен	СФ	96629,55	2017	
Текущ ремонт на подход за гаражни клетки	Изпълнен	СФ	43730,74	2017	600 м ²
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Зорница" пред бл.1	Изпълнен	СФ	183531,82	2017	
Оформяне на места за паркиране и ремонт на тротоарна настилка в ж.к. "Зорница" до бл.1 и бл.8	Изпълнен	СФ	123819,04	2017	651
Оформяне на места за паркиране и ремонт на улица в ж.к. "Зорница" до бл.6	Изпълнен	СФ	145749,71	2017	
Текущ ремонт на тротоарна настилка на ул. "Битоля" от ул. "Изгрев" до бл.11	Изпълнен	СФ	32525,38	2017	
Текущ ремонт тротоарна настилка в ж.к. "Г. Игнатиев" от бл.72 до бл.90	Изпълнен	СФ	7047,23	2017	
Текущ ремонт тротоарна настилка от мост търговия до ул. "Ямболен"	Изпълнен	СФ	12853,13	2018	
Текущ ремонт на тротоарна настилка от ГПЧ В. Карагьозов до ул. "Атанас Кратунов"	Изпълнен	СФ	49588,00	2018	
Текущ ремонт на тротоарна настилка и оформяне на места за паркиране до бл.11	Изпълнен	СФ	9235,36	2018	101 м ²
Текущ ремонт на ул. "Иларион Драгостинов" от № 9 до № 11	Изпълнен	СФ	2500,00	2018	
Текущ ремонт на тротоарна настилка и оформяне на места за паркиране до сервиз "Токио" в ж.к. "Диана"	Изпълнен	СФ	37050,48	2018	589 м ²
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Диана" пред бл.2.	Изпълнен	СФ	29837,14	2020	
Текущ ремонт на улица в ж.к. "Диана" пред бл.3.	Изпълнен	СФ	39062,75	2020	
Текущ ремонт на спортна площадка в ж.к. "Диана" до бл.14.	Изпълнен	СФ	34867,76	2020	880 м ²
Фитнес площадка на открито с местоположение: ж. к. "Златен рог", междублоковото пространство на бл. 6, бл. 7,	Изпълнен	СФ	10000,00	2014	
Фитнес площадка на открито с местоположение: ж. к. "Граф Игнатиев" - бл. 74 - изток	Изпълнен	СФ	10000,00	2014	
Фитнес площадка на открито с местоположение: ж. к. "Възраждане", ул. "Чумерна"	Изпълнен	СФ	10000,00	2015	
Фитнес площадка на открито с местоположение: ж. к. "Хале", междублоковото пространство на бл. 3 и бл. 4	Изпълнен	СФ	5300,99	2015	
Фитнес площадка на открито с местоположение: ж. к. "Зорница", бл. 8 - север	Изпълнен	СФ	9964,80	2016	
Фитнес площадка на открито с местоположение: кв. "Аврен", ул. "Балатон" № 2	Изпълнен	СФ	9964,80	2016	

„Доставка и монтаж на съоръжения за фитнес на открито в ПИ 87374.527.159 по КК на гр. Ямбол“	Изпълнен	СФ	36000,00	2020	
Доставка и монтаж на съоръжения за фитнес на открито, УПИ I, кв. 24 по ПУП-ПР на жк "Хале", гр. Ямбол	Изпълнен	СФ	19990,00	2019	
Открита площадка за игра в ж.к. Първи жилищен район - ул.Стара планина №2	Изпълнен	СФ	22572,17	2014	
Открита площадка за игра в ж.к."Хале" - бл. 11	Изпълнен	СФ	28414,07	2014	
Открита площадка за игра в кв. "Каргон", ул. "П.К. Яворов" на юг от бл. 6	Изпълнен	СФ	28787,86	2014	
Открита площадка за игра в ж. к. "Зорница" пред блок 8, вх.Б и вх.В	Изпълнен	СФ	24273,38	2014	
Открита площадка за игра в ж. к. "Златен рог 2" на запад от бл. 15	Изпълнен	СФ	22824,23	2014	
Открита площадка за игра в ж. к. "Златен рог 1" между бл. 32 и бл. 33	Изпълнен	СФ	24544,12	2014	
Площадка за игра зад бл. 2, ж. к. "Диана"	Изпълнен	СФ	26792,90	2014	
Площадка за игра м/у бл. 20, бл.21 и бл. 23, ж. к. "Диана"	Изпълнен	СФ	23738,81	2014	
Открита площадка за игра пред бл. 74, ж. к. "Граф Игнатиев"	Изпълнен	СФ	24827,66	2014	
Открита площадка за игра в ж. к. "Граф Игнатиев" между бл. 58 и бл. 60	Изпълнен	СФ	23621,89	2014	
Открита площадка за игра в ж. к. "Възраждане", ул. "Чумерна" на юг от кафе "Делина"	Изпълнен	СФ	25178,28	2014	
Проектиране и изграждане на комбинирана детска площадка за деца до 3 години и от 3 до 12 години, ж.к. „Възраждане“ между бл. 41 и бл. 42	Изпълнен	СФ	10984,00	2020	
ГРУПА ПРОЕКТИ 2: Икономическо развитие					
"Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД"	Приключен	ЕФ	303640,00	18 месеца	
Подобряване на производствения капацитет на "ИталТех" ООД	В изпълнение	ЕФ	432629,59	12 месеца	
"Повишаване производителността на труда, чрез превенция на риска и оптимизиране на управлението в "КАРИЛ И ТАНЯ" АД"	Приключен	ЕФ	150777,00	12 месеца	
Създаване на ново рибопереработвателно предприятие	В изпълнение	ЕФ	1709395,05	18 месеца	
"Надграждане качеството на работните места в "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД"	Приключен	ЕФ	150579,40	12 месеца	

Подобряване на производствения капацитет във фирма Хеттрик ООД	В изпълнение	ЕФ	164975,48	12 месеца	
„По-добри условия на труд за работещите в „Хидросистем“ ЕООД“	Приключен	ЕФ	235743,96	10 месеца	
Повишаване на производствения капацитет чрез подобряване на производствените процеси в "АС-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	Приключен	ЕФ	1370060,00	9 месеца	
По-качествени работни места в АС Инженеринг ЕООД	Приключен	ЕФ	304711,00	14 месеца	
Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във Вакуум Ел Систем ООД	Приключен	ЕФ	2499999,01	14 месеца	
Подобряване на производствения капацитет на Вакуум Ел Систем ООД	В изпълнение	ЕФ	1665000,00	12 месеца	
Подобряване на производствения капацитет в "Вакуум Ел Систем" ООД	Приключен	ЕФ	1666666,67	13 месеца	
Повишаване на качеството и производствения капацитет на "Ванина Експорт" АД	В изпълнение	ЕФ	1065490,00	12 месеца	
Развитие на управленския капацитет и растеж, чрез внедряване на система за управление на бизнес процесите с модул за управление на отпадъците	Приключен	ЕФ	275000,00	13 месеца	
"Подобряване производствения капацитет и повишаване на износа в „Ванина Експорт“ АД"	Приключен	ЕФ	298595,00	14 месеца	
Подобряване достъпа до заетост на работните места в " ДЕНИЗ 89" ЕООД	Приключен	ЕФ	68081,00	14 месеца	
Повишен производствен капацитет и създаден експортен потенциал на Диагалпринт ООД чрез инвестиции във високотехнологично оборудване	Приключен	ЕФ	590745,73	18 месеца	
Повишаване на енергийната ефективност на "Диагалпринт" ООД	Приключен	ЕФ	968079,50	18 месеца	
Откриване на устойчиви нови работни места в Екошууз ЕООД	Приключен	ЕФ	382000,00	16 месеца	
Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД	Приключен	ЕФ	5014908,78	17 месеца	
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на "Инертни материали 2012" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване	Приключен	ЕФ	9124,99	6 месеца	
Подобряване на работната среда в "ИНКОМ ПВ" ООД	Приключен	ЕФ	272814,40	12 месеца	
Подобряване на производствения капацитет за повишаване конкурентоспособността на ИТАЛТЕХ ООД	Приключен	ЕФ	470000,00	12 месеца	
Подобряване на работната среда, осигуряване на добри и безопасни условия на труд и условия за професионално развитие на заетите лица в "Йордан Мишев" АД	Приключен	ЕФ	246451,13	14 месеца	
Повишаване на производствения капацитет, чрез инвестиции в материални активи за разширяване на производствената база и експортния потенциал на "Континвест" ООД в гр. Ямбол.	Приключен	ЕФ	982553,78	18 месеца	

Подобряване условията на труд в "Контраст-94" ЕООД	Приключен	ЕФ	145450,00	15 месеца	
Подпомагане производството на висококачествени земеделски продукти на "Кооператив българска лавандула" ООД	В изпълнение	ЕФ	289036,96	33 месеца	
Подобряване на енергийната ефективност в "МАСТЕРСИСТ" ЕООД	Приключен	ЕФ	333000,00	9 месеца	
Разкриване и оборудване на нови работни места в „Матраци Хегра“ ООД	Приключен	ЕФ	247679,60	14 месеца	
„Нови устойчиви работни места в Мирали ЕООД“	Приключен	ЕФ	74952,88	13 месеца	
Повишаване на технологичния (производствен) капацитет и засилване на експортния потенциал на Найкомс ЕООД	Приключен	ЕФ	43000,00	18 месеца	
Осигуряване на подкрепа за независим живот на хора в неравностойно положение	Приключен	ЕФ	874097,50	25 месеца	
Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол	В изпълнение	ЕФ	249776,19	15 месеца	
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол	В изпълнение	ЕФ	109872,00	6 месеца	
Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол	В изпълнение	ЕФ	1154161,40	66 месеца	
Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол	Приключен	ЕФ	355454,73	43 месеца	
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол	В изпълнение	ЕФ	426120,00	13 месеца	
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол	В изпълнение	ЕФ	274244,00	16 месеца	
Обучения за заети лица в Папас-олио АД	Приключен	ЕФ	53240,00	17 месеца	
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в ЕТ „Пенком Русат – Атанас Стоянов“	Приключен	ЕФ	56208,00	14 месеца	
АКАДЕМИЯ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ, ТВОРЧЕСТВО И УСПЕХ	Приключен	ЕФ	108684,19	15 месеца	
Подобряване на производствения капацитет в „Ретроют Аксага“ ООД	Прекратен	ЕФ	278700,00	11 месеца	
Подобряване на енергийната ефективност на "Синтер-М" АД	Приключен	ЕФ	556956,00	10 месеца	
Подобряване на конкурентоспособността, ресурсната ефективност и производствения капацитет на "Синтер-М" АД	Приключен	ЕФ	999999,99	14 месеца	
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на "Стримо - 2012" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване	Приключен	ЕФ	523606,62	11 месеца	

Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД	Приключен	ЕФ	203952,38	12 месеца	
"Подобряване условията на труд в „Хармонт“ ЕООД, чрез изработване и внедряване на стратегия за развитие на човешките ресурси, осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност".	Приключен	ЕФ	62604,00	9 месеца	
Въвеждане в производство на иновативен аксиално-бутален хидромотор	Приключен	ЕФ	3019443,00	14 месеца	
Внедряване на композиционни прахово металургични изделия при производството на хидравлични, пневматични и други елементи в Хидросистем ЕООД	Приключен	ЕФ	2588942,00	17 месеца	
Подобряване конкурентоспособността на "Химически продукти" ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа.	В изпълнение	ЕФ	397718,12	12 месеца	
Умения в "Язаци България" ЕООД	В изпълнение	ЕФ	7006320,00	15 месеца	
Външни инвестиции:					
Вик реконструкция на водопроводна мрежа и СВО	Изпълнен	ВИК Ямбол ЕООД	1088862,00	2014-2020	
Реконструкция на канал.мрежа и РШ	Изпълнен	ВИК Ямбол ЕООД	114306,00	2014-2020	
ЕВН инв.в изграждане, подмяна и текущи ремонти на територията на Община Ямбол	Изпълнен	ЕВН АД -клон Ямбол	7625575,00	2014-2020	
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ИЗВЪН ЗОНИТЕ:			110 198 081,20 лв.		
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОДА:			119 745 928,64 лв.		