

Раздел „Програма за управление на риска“

1. Времеви рискове

Срокът за изпълнение на строителните дейности започва да тече от деня на подписване на Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ и изтича с подписването на Констативен акт обр.15 за установяване годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение предложихме срок за изпълнение 1090 календарни дни. За изготвяне на предложението си, проучихме и детайлно се запознахме с предоставените ни изходни данни и условия на процедурата, извършихме оглед на място, запознахме се с разясненията на въпроси поставени от участници в процедурата. Направихме преценка на ресурсите си: технически, кадрови, материални, финансови и други. Съществено условие на възложителя по отношение срока за изпълнение е крайната дата за приключване на изпълнението на СМР. При добра организация крайната дата на приключване на изпълнението на СМР е реална и постижима.

1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес

Закъснение в началото на започване би могло да се очаква по различни обективни и субективни причини:

забавяне на сключването на договора, вероятност от ниска до средна. Зависимост от възложител, като отчитаме интереса му от своевременно изпълнение на поръчката, усвояване на осигурените финансови средства и удовлетворяване на интересите на гражданите за които работи възложителя.

Забавяна на откриването на строителната площадка - вероятност ниска. При сключен договор и възложителя и изпълнителя имат интерес от своевременното откриване на строителната площадка.


Забава при избора на Строителен надзор - вероятност от ниска до средна. Зависимост от възложител, като отчитаме интереса му от своевременно изпълнение на поръчката, усвояване на осигурените финансови средства и удовлетворяване на интересите на гражданите за които работи възложителя.

Забава при сключването договор за Строителен надзор - вероятност от ниска до средна.

Проект № BG16M1OP002-2.005-0014 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол“,
Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C01

Подпис и печат:

Аглика Павлова Георгиева – Представяващ ДЗЗД



Зависимост от възложител, като отчитаме интереса му от своевременно изпълнение на поръчката, усвояване на осигурените финансови средства и удовлетворяване на интересите на гражданите за които работи възложителя.

разрешаване на спорове от страна на КЗК за избор на изпълнител на СМР и/или Надзор - вероятност ниска отчитаме интереса на възложителя за стартиране на изпълнението на поръчката в срок, което свързваме с коректно провеждане на процедурата за избор на изпълнител и надзор. Вероятност средна позовавайки се на опита от участия в обществени поръчки с методика на оценка в която са заложили критерии за качество освен цената, като в процедурите със сходни методики все има някой недоволен участник, който жалва избора пред КЗК.


Други причини.

Степен на въздействие

Закъснението на началото би повлияло негативно в аспект приближаване на срока към крайната дата и работа при условията на есенно зимния сезон - навлизане в период от неблагоприятни климатични дни за изпълнение на някои видове СМР. Тези особености биха могли да доведат до спиране и замразяване на строителството за времето на неблагоприятните климатични условия, което време трудно бихме могли на този етап да отчетем точно. При неблагоприятни климатични условия не могат да се изпълняват асфалтови работи. Закъснение в началото би довело до навлизане в период с по-голям брой дни с неблагоприятни климатични условия.

В зависимост от дните на закъснение въздействието може да бъде от незначително и преодолимо, до много сериозно и отразяващо се на крайния срок за изпълнение

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай

За недопускането на този риск от наша страна изразяваме готовността си незабавно след сключването на договора за изпълнение на поръчката, в рамките до една седмица, да направим необходимата мобилизация на техника и персонал и да стартираме изпълнението на поръчката. В рамките на тези дни предвиждаме да започнем работа по отлагането на работните проекти на терена на строителните площадки и очертаване на границите на изкопите. 

Проследяване на хода на протичане на процедурата с цел очакване дата за решение за избор на изпълнител за СМР и надзор

Проект № BG16M1OP002-2.005-0014 „Проектиране и изграждане на кооперираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол“,
Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C01

Подпис и печат:

Аглика Павлова Георгиева – Представяващ ДЗЗД

